

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2016	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE 7146,00M² Esta intervenção foi concluída	Contrato 1882/2016	540	04/07/2016	R\$ 403.964,52	100,00%

Nº9/2016
Data Inicial: 04/07/2016

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE 7146,00M²

R\$ 403.964,52

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11802

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3520	2016	01/07/2016	12334
3760	2017	01/08/2017	12334
3761	2017	01/08/2017	12334
6382	2017	01/11/2017	12334
6383	2017	01/11/2017	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1103	574	01/07/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	PR11**4*/D	Orçamento	Sim
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	PR11**4*/D	Fiscalização	Sim
CPF	52*.77*.7**-20	ART (CREA)	20**1*3**66	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2350	R\$ 514.652,49	26/01/2016	
Contrato	1882	2016	76.112.697/0001-54	2349	R\$ 403.964,52	01/03/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2351	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1882/2016	82,00%
2410	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1882/2016	82,00%
2475	Paralisação	3	Jurisdicionado	01/09/2016			

2650	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/04/2017			
3027	Medição	5	Jurisdicionado	01/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1882/2016	100,00%
3028	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/08/2017			