

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2016	Reforma do Parque de Exposições <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 1874/2016	180	04/08/2016	R\$ 707.715,59	100,00%

Nº13/2016  
Data Inicial: 04/08/2016

## Reforma do Parque de Exposições

R\$ 707.715,59

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9460

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4982	2016	01/08/2016	12334
4985	2016	01/08/2016	12334
4983	2016	01/08/2016	12334
4984	2016	01/08/2016	12334
6143	2016	01/09/2016	12334
6144	2016	01/09/2016	12334
8272	2016	01/01/2017	12334
8678	2016	01/01/2017	12334
8679	2016	01/01/2017	12334
2558	2017	01/06/2017	12334
1987	2017	01/06/2017	12334
2557	2017	01/06/2017	12334
1989	2017	01/06/2017	12334
1988	2017	01/06/2017	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1106	574	01/08/2016

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**4*2**45	Orçamento	Sim
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**4*2**45	Fiscalização	Sim
CPF	02*.05*.9**-03	ART (CREA)	20**1*9**86	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2412	R\$ 708.000,00	14/12/2015	

Contrato 1874

2016 76.995.430/0001-52 2424

R\$ 319.309,23 09/05/2016 100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2413	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1874/2016	41,00%
2471	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1874/2016	62,00%
2482	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1874/2016	74,00%
2534	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/11/2016			
2664	Medição	5	Jurisdicionado	01/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1874/2016	81,00%
2628	Medição	6	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1874/2016	96,00%
2636	Medição	7	Jurisdicionado	01/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1874/2016	96,53%
2640	Medição	8	Jurisdicionado	01/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1874/2016	99,59%
2643	Medição	9	Jurisdicionado	01/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1874/2016	99,00%
2646	Medição	10	Jurisdicionado	01/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1874/2016	99,59%
2652	Medição	11	Jurisdicionado	01/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1874/2016	100,00%
2654	Conclusão	12	Jurisdicionado	02/04/2017			