

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2016	PAC2 3ª Etapa Pró Transporte <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 1835/2015	365	02/05/2016	R\$ 1.495.943,56	100,00%

Nº6/2016  
Data Inicial: 02/05/2016

## PAC2 3ª Etapa Pró Transporte

R\$ 1.495.943,56

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11731

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2186	2016	01/05/2016	12334
2185	2016	01/05/2016	12334
3971	2016	01/07/2016	12334
3972	2016	01/07/2016	12334
4481	2016	01/08/2016	12334
4480	2016	01/08/2016	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1087	574	01/05/2016

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
30/12/2016	000000	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.00*.00*-60	ART (CREA)	20**3*1**77	Orçamento	Sim
CPF	00*.00*.00*-60	ART (CREA)	20**3*1**77	Fiscalização	Sim
CPF	74**7*0**-49	ART (CREA)	20**1*9**86	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2210	R\$ 1.500.000,00	30/01/2015	
Contrato	1835	2015	76.995.430/0001-52	2211	R\$ 1.495.943,56	25/01/2016	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2209	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1835/2015	2,00%
2279	Medição	2	Jurisdicionado	01/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1835/2015	3,00%
2337	Medição	3	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1835/2015	8,00%
2408	Medição	4	Jurisdicionado	01/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1835/2015	8,00%
2470	Paralisação	5	Jurisdicionado	01/09/2016			
2648	Paralisação	6	Jurisdicionado	01/04/2017			
3229	Medição	8	Jurisdicionado	01/11/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1835/2015	100,00%
3224	Conclusão	9	Jurisdicionado	01/11/2017			