

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra  | Contrato/Aditivo      | Prazo | Data Inicial | Valor Total    | % Medição |
|-------------|------|---|-----------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 10          | 2016 | Pavimentação Asfáltica de 11580,00m²<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Contrato<br>1920/2016 | 90    | 01/08/2016   | R\$ 543.934,99 | 100,00%   |

Nº10/2016  
Data Inicial: 01/08/2016

## Pavimentação Asfáltica de 11580,00m<sup>2</sup>

R\$ 543.934,99

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11812; 11813; 11814; 11815; 11816; 11817; 11818

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 4363          | 2016 | 01/08/2016 | 12334  |
| 4362          | 2016 | 01/08/2016 | 12334  |
| 6001          | 2016 | 01/09/2016 | 12334  |
| 5999          | 2016 | 01/09/2016 | 12334  |
| 5998          | 2016 | 01/09/2016 | 12334  |
| 6000          | 2016 | 01/09/2016 | 12334  |
| 7202          | 2016 | 01/11/2016 | 12334  |
| 7203          | 2016 | 01/11/2016 | 12334  |
| 7201          | 2016 | 01/11/2016 | 12334  |
| 8873          | 2016 | 01/01/2017 | 12334  |
| 8874          | 2016 | 01/01/2017 | 12334  |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12334           | 1110           | 574                               | 01/08/2016 |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                             | 00*,*2*.8**-02             | ART (CREA)               | 20**2*2**04         | Execução de Obra         | Sim                  |
| CPF                             | 00*,*0*.0**-60             | ART (CREA)               | 20**1*9**22         | Projeto Arquitetônico    | Sim                  |
| CPF                             | 00*,*0*.0**-60             | ART (CREA)               | 20**1*9**22         | Orçamento                | Sim                  |
| CPF                             | 00*,*0*.0**-60             | ART (CREA)               | 20**1*9**22         | Fiscalização             | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor          | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 2415       | R\$ 551.250,00 | 01/05/2016 |           |
| Contrato | 1920             | 2016 | 76.995.430/0001-52 | 2414       | R\$ 543.934,99 | 21/06/2016 | 100,00%   |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo      | Número | Origem         | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo      | % Medição |
|------------|-----------|--------|----------------|------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| 2416       | Medição   | 1      | Jurisdicionado | 01/08/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato<br>1920/2016 | 32,00%    |
| 2476       | Medição   | 2      | Jurisdicionado | 01/09/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato<br>1920/2016 | 91,60%    |
| 2483       | Medição   | 3      | Jurisdicionado | 01/10/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato<br>1920/2016 | 91,60%    |
| 2500       | Medição   | 4      | Jurisdicionado | 01/11/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato<br>1920/2016 | 100,00%   |
| 2501       | Conclusão | 5      | Jurisdicionado | 01/11/2016 |                              |                       |           |