

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2016	RECAPE ASFALTICO E CALÇADAS EM PAVER Esta intervenção foi concluída	Contrato 1893/2016	520	01/07/2016	R\$ 501.625,20	100,00%

Nº8/2016
Data Inicial: 01/07/2016

RECAPE ASFALTICO E CALÇADAS EM PAVER

R\$ 501.625,20

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11807

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3574	2016	01/07/2016	12334
8872	2016	01/01/2017	12334
8871	2016	01/01/2017	12334
8781	2016	01/01/2017	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1101	574	01/07/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	PR-11**4*/D	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	PR-11**4*/D	Fiscalização	Sim
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**1*8**75	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2347	R\$ 501.632,08	25/04/2016	
Contrato	1893	2016	76.995.430/0001-52	2346	R\$ 501.625,20	01/03/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2348	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1893/2016	78,00%
2409	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1893/2016	78,00%
2473	Paralisação	3	Jurisdicionado	01/09/2016			
2649	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/04/2017			

3225	Medição	5	Jurisdicionado	01/11/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1893/2016	100,00%
3226	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/11/2017			