

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2016	Asfalto 14050,83m ² Esta intervenção foi concluída	Contrato 1837/2016	90	03/08/2016	R\$ 381.017,23	100,00%

Asfalto 14050,83m²

R\$ 381.017,23

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11819; 11820; 11821; 11822; 11823; 11824; 11825

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4408	2016	01/08/2016	12334
4409	2016	01/08/2016	12334
8802	2016	01/01/2017	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1003	574	01/08/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**5*8**09	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**5*8**09	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**5*8**09	Fiscalização	Sim
CPF	52*.7*.7**-20	ART (CREA)	20**2*6**84	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2421	R\$ 381.748,92	04/12/2015	
Contrato	1837	2016	76.995.430/0001-52	2420	R\$ 381.017,23	05/01/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2422	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1837/2016	86,00%
2478	Paralisação	2	Jurisdicionado	01/09/2016			
2631	Medição	3	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1837/2016	99,00%
2635	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/02/2017			

3090	Medição	5	Jurisdicionado	01/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1837/2016	100,00%
3118	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/09/2017			