

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2016	Campo de futebol suíço sintético <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 1834/2015	180	02/08/2016	R\$ 356.518,05	100,00%

Nº11/2016  
Data Inicial: 02/08/2016

## Campo de futebol suíço sintético

R\$ 356.518,05

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11826

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4954	2016	01/08/2016	12334
4953	2016	01/08/2016	12334
7768	2016	01/12/2016	12334
7767	2016	01/12/2016	12334
8529	2016	01/01/2017	12334
3216	2017	01/07/2017	12334
3215	2017	01/07/2017	12334
4955	2017	01/10/2017	12334
4956	2017	01/10/2017	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1107	574	01/08/2016

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**1*8**42	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**1*8**42	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**1*8**42	Fiscalização	Sim
CPF	03*.7*.9**-11	ART (CREA)	20**2*1**85	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2418	R\$ 358.750,00	21/06/2016	
Contrato	1834	2015	76.995.430/0001-52	2417	R\$ 356.518,05	22/06/0016	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2419	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1834/2015	34,00%
2472	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1834/2015	65,00%
2481	Paralisação	3	Jurisdicionado	01/10/2016			
2655	Medição	4	Jurisdicionado	01/05/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1834/2015	65,53%
2656	Medição	5	Jurisdicionado	01/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1834/2015	100,00%
2657	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/06/2017			