

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2020	CALÇAMENTO SETE DE SETEMBRO E SANTA BARBARA Esta intervenção foi concluída	Contrato 2697/2020	120	13/08/2020	R\$ 247.654,48	100,00%
5	2020	CALÇAMENTO SETE DE SETEMBRO E SANTA BARBARA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2020	120	13/08/2020	R\$ 247.654,48	100,00%
5	2020	CALÇAMENTO SETE DE SETEMBRO E SANTA BARBARA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 5/2022	120	13/08/2020	R\$ 247.654,48	100,00%

Nº5/2020
Data Inicial: 13/08/2020

CALÇAMENTO SETE DE SETEMBRO E SANTA BARBARA

R\$ 247.654,48

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

13245

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3904	2020	03/08/2020	12334
4389	2020	01/09/2020	12334
5254	2020	01/11/2020	12334
6109	2020	01/12/2020	12334
1071	2021	01/03/2021	12334
1448	2021	01/04/2021	12334
1586	2021	01/04/2021	12334
3671	2021	01/08/2021	12334
3061	2021	01/07/2021	12334
2545	2021	01/06/2021	12334
2546	2021	01/06/2021	12334
2547	2021	01/06/2021	12334
4461	2021	01/09/2021	12334
4464	2021	01/09/2021	12334
644	2022	01/02/2022	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1001	3282	03/08/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*2**31**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*2**31**	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*2**31**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.2*.0**-40	ART (CREA)	17**2*3**85**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4997	R\$ 272.857,69	06/07/2020	
Contrato	2697	2020	76.995.430/0001-52	4998	R\$ 247.654,48	03/08/2020	100,00%
Aditivo	1	2020	76.995.430/0001-52	5637	R\$ 38.987,33	29/10/2020	100,00%
Aditivo	5	2022	76.995.430/0001-52	5800	R\$ 2.544,93	03/01/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4999	Medição	1	Jurisdicionado	03/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2697/2020	6,02%
5046	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2697/2020	16,34%
5094	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2697/2020	16,34%
5133	Medição	4	Jurisdicionado	01/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2697/2020	32,87%
5192	Medição	5	Jurisdicionado	01/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2697/2020	39,13%
5219	Paralisação	6	Jurisdicionado	04/01/2021			
5346	Medição	7	Jurisdicionado	01/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2697/2020	57,10%
5385	Medição	8	Jurisdicionado	01/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2697/2020	65,07%
5455	Medição	9	Jurisdicionado	01/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2697/2020	84,85%
5416	Medição	10	Jurisdicionado	01/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2697/2020	73,50%
5494	Medição	11	Jurisdicionado	01/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2697/2020	100,00%
5570	Medição	12	Jurisdicionado	01/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2697/2020	100,00%
5644	Medição	13	Jurisdicionado	01/10/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2020	66,49%
5653	Medição	14	Jurisdicionado	01/11/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2020	66,49%
5783	Medição	15	Jurisdicionado	01/12/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2020	100,00%
5796	Medição	16	Jurisdicionado	03/01/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2020	100,00%
5861	Medição	17	Jurisdicionado	01/02/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2022	100,00%
5862	Conclusão	18	Jurisdicionado	01/02/2022			

Nº5/2020
Data Inicial: 13/08/2020

CALÇAMENTO SETE DE SETEMBRO E SANTA BARBARA

Documentos

R\$ 247.654,48

CRÉDITOS MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D` OESTE



BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação 0	Gestor / Programa / Modalidade / Ação / PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSAS VIAS	Município/UF ITAPEJARA D'OESTE/PR	Localidade TRECHO 073 / TRECHO 171																																			
Proponente MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		Objeto PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	Empreendimento/Apelido PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA																																			
BM - Número: Data emissão: Período referência medição: Início da obra:	10 09/08/21 07/07/21 09/08/21 13/08/20	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CTEF</th> <th>Nº CTEF</th> <th>Empresa</th> <th>Objeto do CTEF</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2697/2020</td> <td>DELARA & DE LARA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO</td> <td>EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES</td> <td>247.654,48</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2697/2020</td> <td>DELARA & DE LARA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO</td> <td>ADITIVO 01</td> <td>58.639,10</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>306.293,58</td> </tr> </tbody> </table>		CTEF	Nº CTEF	Empresa	Objeto do CTEF	Valor (R\$)	1	2697/2020	DELARA & DE LARA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES	247.654,48	2	2697/2020	DELARA & DE LARA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	ADITIVO 01	58.639,10	3					4					5					TOTAL				306.293,58
CTEF	Nº CTEF	Empresa	Objeto do CTEF	Valor (R\$)																																		
1	2697/2020	DELARA & DE LARA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES	247.654,48																																		
2	2697/2020	DELARA & DE LARA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	ADITIVO 01	58.639,10																																		
3																																						
4																																						
5																																						
TOTAL				306.293,58																																		

ITEM	FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO ANTERIOR (%)	EXECUTADO NO PERÍODO (%)	EXECUTADO ACUMULADO (%)	EXECUTADO ANTERIOR (R\$)	EXECUTADO NO PERÍODO (R\$)	EXECUTADO ACUMULADO (R\$)
TOTAL										
1 M PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA				306.293,58				210.140,47	37.514,01	247.654,48
1.1 A TRECHO 073 - SETE DE SETEMBRO				140.927,47				140.580,14	347,33	140.927,47
1.1.1	S	Composição	004 Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	8.943,48	100,00	-	100,00	8.943,48	-	8.943,48
1.1.2	S	Composição	001 Extração, carga, assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico	15.397,20	100,00	-	100,00	15.397,20	-	15.397,20
1.1.3	S	Composição	002 Extração, carga, preparo e assentamento do poliedro	105.192,36	100,00	-	100,00	105.192,36	-	105.192,36
1.1.4	S	SINAPI	95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	5.526,75	100,00	-	100,00	5.526,75	-	5.526,75
1.1.5	S	Composição	003 Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	4.448,08	96,50	3,50	100,00	4.292,40	155,68	4.448,08
1.1.6	S	Composição	005 Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	1.419,60	86,50	13,50	100,00	1.227,95	191,65	1.419,60
1.2 A TRECHO 171 - SANTA BÁRBARA				105.906,26				68.739,58	37.166,68	105.906,26
1.2.1	S	Composição	004 Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	6.781,32	65,30	34,70	100,00	4.428,20	2.353,12	6.781,32
1.2.2	S	Composição	001 Extração, carga, assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico	11.674,80	65,30	34,70	100,00	7.623,64	4.051,16	11.674,80
1.2.3	S	Composição	002 Extração, carga, preparo e assentamento do poliedro	79.761,24	65,30	34,70	100,00	52.084,09	27.677,15	79.761,24
1.2.4	S	SINAPI	95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	3.239,78	65,30	34,70	100,00	2.115,58	1.124,20	3.239,78
1.2.5	S	Composição	003 Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	3.372,72	65,30	34,70	100,00	2.202,39	1.170,33	3.372,72
1.2.6	S	Composição	005 Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	1.076,40	26,54	73,46	100,00	285,68	790,72	1.076,40
1.3 A PLACA DE OBRA				820,75				820,75		820,75
1.3.1	S	SINAPI-I	4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	820,75	100,00	-	100,00	820,75	-	820,75
2 M ADITIVO 01				58.639,10						
2.1 A TRECHO 510 - BARRA GRANDE				38.987,33						
2.1.1	S	Composição	004 Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	2.306,75	-	-	-	-	-	-
2.1.2	S	Composição	001 Extração, carga, assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico	4.483,80	-	-	-	-	-	-
2.1.3	S	Composição	002 Extração, carga, preparo e assentamento do poliedro	27.131,72	-	-	-	-	-	-
2.1.4	S	SINAPI	95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	3.429,66	-	-	-	-	-	-
2.1.5	S	Composição	003 Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	1.222,00	-	-	-	-	-	-
2.1.6	S	Composição	005 Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	413,40	-	-	-	-	-	-
2.2 A TRECHO 540 - BARRA GRANDE				19.651,77						
2.2.1	S	Composição	004 Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	1.154,79	-	-	-	-	-	-
2.2.2	S	Composição	001 Extração, carga, assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico	2.199,60	-	-	-	-	-	-
2.2.3	S	Composição	002 Extração, carga, preparo e assentamento do poliedro	13.582,53	-	-	-	-	-	-
2.2.4	S	SINAPI	95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	1.901,05	-	-	-	-	-	-
2.2.5	S	Composição	003 Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	611,00	-	-	-	-	-	-
2.2.6	S	Composição	005 Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	202,80	-	-	-	-	-	-


Observações:
1ª MEDIÇÃO - TRECHO 073 - 473,20 m² / 2ª MEDIÇÃO - TRECHO 073 - 858,00 m² / 3ª MEDIÇÃO - TRECHO 073 - 1.375,00 m² / 4ª MEDIÇÃO - TRECHO 073 - 522,00 m² / 5ª MEDIÇÃO - TRECHO 073 - 870,00 m² - 6ª MEDIÇÃO - TRECHO 073 - 633,80 m² / 7ª MEDIÇÃO - TRECHO 171 - 676,00 m² / 8ª MEDIÇÃO - TRECHO 171 - 715,00 m² / 9ª MEDIÇÃO - TRECHO 171 - 952,25 m² / 10ª MEDIÇÃO - FINAL TRECHO 171 E 073

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Representante do Órgão
Nome: VILMAR SCHMOLLER
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico de Fiscalização da obra/serviço
Nome: MARCELO DE MARI
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR-110319/D
ART/RRT: 1720202883160

RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO (RRE)

 Nº Orientação:	Gestor / Programa / Ação / Modalidade: - PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM DIVERSAS VIAS	Município/UF: ITAPEJARA D' OESTE/PR	Localidade: TRECHO 073 / TRECHO 171	Grau de Sigilo: #PUBLICO
Propositor / Tomador: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D' OESTE		Empreendimento / Apêlido: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA		
Objeto: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA				
RRE - Número: 09/08/71	10	Nº CTEF: 2697/2020	Empresa: DELARA & DELARA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - M	Valor (R\$): 247.654,48
RRE - Data de emissão: 30/07/21	09/08/21	2697/2020	DELARA & DELARA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - M	Investimento: 306.293,58
RRE - R\$ (R\$e/Ação): -	-	-	-	Repasse: -
CT - Prog/Mes/Ação: -	-	-	-	Contrapartida: 306.293,58
CT - Objeto: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	-	-	-	Outras fontes: -
TOTAL	306.293,58			

Mês / Subretra	Descrição	Situação	Quantidade	Unidade	Lote de Licitação / nº do CTEF	nº	REALIZADO NO PERÍODO (R\$)		ACUMULADO REALIZADO INCLUINDO O PERÍODO (R\$)		% FÍSICO
							VER. ÀS JORNADAS	OUTROS	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	
1	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	Licitado / Em Execução	3320,00	m ²	2697/2020	2697/2020	37.514,01	247.654,48	37.514,01	247.654,48	100,00%
2	ADITIVO 01	Em Análise	1300,00	m ²	2697/2020	2697/2020	38.639,10	-	-	247.654,48	100,00%
							TOTAL	306.293,58	37.514,01	247.654,48	100,00%

Observações:

ITAPEJARA D'OESTE/PR, 09 de agosto de 2021.

Local/ Data

Representante do Tomador:
 Nome: VILMAS SCHMOLLER
 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Financeiro do Tomador:
 Nome: GUSTAVO ANTONIOLI
 Cargo: DIRETOR DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Responsável Fiscalização do Tomador:
 Nome: MARCELO DE MARI
 Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

Responsável Social do Tomador:
 Nome:
 Cargo:



PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SETE DE SETEMBRO E SANTA BÁRBARA

Área: 8.320,00 m²

Empreiteira Executora: DE LARA & DE LARA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME

Valor: R\$ 247.654,48 (duzentos e quarenta e sete mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

Prazo: 120 (cento e vinte) dias

OBRA REALIZADA COM RECURSOS PRÓPRIOS