

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2020	CALÇAMENTO SETE DE SETEMBRO E SANTA BARBARA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 2697/2020	120	13/08/2020	R\$ 247.654,48	100,00%
5	2020	CALÇAMENTO SETE DE SETEMBRO E SANTA BARBARA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2020	120	13/08/2020	R\$ 247.654,48	100,00%
5	2020	CALÇAMENTO SETE DE SETEMBRO E SANTA BARBARA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 5/2022	120	13/08/2020	R\$ 247.654,48	100,00%

Nº5/2020  
Data Inicial: 13/08/2020

# CALÇAMENTO SETE DE SETEMBRO E SANTA BARBARA

R\$ 247.654,48

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

13245

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3904	2020	03/08/2020	12334
4389	2020	01/09/2020	12334
5254	2020	01/11/2020	12334
6109	2020	01/12/2020	12334
1071	2021	01/03/2021	12334
1448	2021	01/04/2021	12334
1586	2021	01/04/2021	12334
3671	2021	01/08/2021	12334
3061	2021	01/07/2021	12334
2545	2021	01/06/2021	12334
2546	2021	01/06/2021	12334
2547	2021	01/06/2021	12334
4461	2021	01/09/2021	12334
4464	2021	01/09/2021	12334
644	2022	01/02/2022	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1001	3282	03/08/2020

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*2**31**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*2**31**	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*2**31**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.2*.0**-40	ART (CREA)	17**2*3**85**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4997	R\$ 272.857,69	06/07/2020	
Contrato	2697	2020	76.995.430/0001-52	4998	R\$ 247.654,48	03/08/2020	100,00%
Aditivo	1	2020	76.995.430/0001-52	5637	R\$ 38.987,33	29/10/2020	100,00%
Aditivo	5	2022	76.995.430/0001-52	5800	R\$ 2.544,93	03/01/2022	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4999	Medição	1	Jurisdicionado	03/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2697/2020	6,02%
5046	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2697/2020	16,34%
5094	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2697/2020	16,34%
5133	Medição	4	Jurisdicionado	01/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2697/2020	32,87%
5192	Medição	5	Jurisdicionado	01/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2697/2020	39,13%
5219	Paralisação	6	Jurisdicionado	04/01/2021			
5346	Medição	7	Jurisdicionado	01/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2697/2020	57,10%
5385	Medição	8	Jurisdicionado	01/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2697/2020	65,07%
5455	Medição	9	Jurisdicionado	01/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2697/2020	84,85%
5416	Medição	10	Jurisdicionado	01/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2697/2020	73,50%
5494	Medição	11	Jurisdicionado	01/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2697/2020	100,00%
5570	Medição	12	Jurisdicionado	01/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2697/2020	100,00%
5644	Medição	13	Jurisdicionado	01/10/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2020	66,49%
5653	Medição	14	Jurisdicionado	01/11/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2020	66,49%
5783	Medição	15	Jurisdicionado	01/12/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2020	100,00%
5796	Medição	16	Jurisdicionado	03/01/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2020	100,00%
5861	Medição	17	Jurisdicionado	01/02/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2022	100,00%
5862	Conclusão	18	Jurisdicionado	01/02/2022			

Nº5/2020  
Data Inicial: 13/08/2020

# **CALÇAMENTO SETE DE SETEMBRO E SANTA BARBARA**

**Documentos**

**R\$ 247.654,48**

## CRÉDITOS MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D` OESTE



## BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº da Operação 0	Gestor / Programa / Modalidade / Ação / PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSAS VIAS	Município/UF ITAPEJARA D'OESTE/PR	Localidade TRECHO 073 / TRECHO 171																																			
Proponente MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		Objeto PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	Empreendimento/Apelido PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA																																			
BM - Número: Data emissão: Período referência medição: 07/07/21 09/08/21 Início da obra: 13/08/20	10 09/08/21 07/07/21 09/08/21 13/08/20	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CTEF</th> <th>Nº CTEF</th> <th>Empresa</th> <th>Objeto do CTEF</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2697/2020</td> <td>DELARA &amp; DE LARA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO</td> <td>EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES</td> <td>247.654,48</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2697/2020</td> <td>DELARA &amp; DE LARA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO</td> <td>ADITIVO 01</td> <td>58.639,10</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>306.293,58</td> </tr> </tbody> </table>		CTEF	Nº CTEF	Empresa	Objeto do CTEF	Valor (R\$)	1	2697/2020	DELARA & DE LARA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES	247.654,48	2	2697/2020	DELARA & DE LARA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	ADITIVO 01	58.639,10	3				-	4				-	5				-	TOTAL				306.293,58
CTEF	Nº CTEF	Empresa	Objeto do CTEF	Valor (R\$)																																		
1	2697/2020	DELARA & DE LARA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES	247.654,48																																		
2	2697/2020	DELARA & DE LARA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	ADITIVO 01	58.639,10																																		
3				-																																		
4				-																																		
5				-																																		
TOTAL				306.293,58																																		

ITEM	FORTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO ANTERIOR (%)	EXECUTADO NO PERÍODO (%)	EXECUTADO ACUMULADO (%)	EXECUTADO ANTERIOR (R\$)	EXECUTADO NO PERÍODO (R\$)	EXECUTADO ACUMULADO (R\$)
<b>TOTAL</b>										
<b>1 M PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA</b>				<b>306.293,58</b>				<b>210.140,47</b>	<b>37.514,01</b>	<b>247.654,48</b>
<b>1.1 A TRECHO 073 - SETE DE SETEMBRO</b>				<b>140.927,47</b>				<b>140.927,47</b>	<b>347,33</b>	<b>140.927,47</b>
1.1.1	S	Composição	004 Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	8.943,48	100,00	-	100,00	8.943,48	-	8.943,48
1.1.2	S	Composição	001 Extração, carga, assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico	15.397,20	100,00	-	100,00	15.397,20	-	15.397,20
1.1.3	S	Composição	002 Extração, carga, preparo e assentamento do poliedro	105.192,36	100,00	-	100,00	105.192,36	-	105.192,36
1.1.4	S	SINAPI	95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	5.526,75	100,00	-	100,00	5.526,75	-	5.526,75
1.1.5	S	Composição	003 Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	4.448,08	96,50	3,50	100,00	4.292,40	155,68	4.448,08
1.1.6	S	Composição	005 Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	1.419,60	86,50	13,50	100,00	1.227,95	191,65	1.419,60
<b>1.2 A TRECHO 171 - SANTA BÁRBARA</b>				<b>105.906,26</b>				<b>68.739,58</b>	<b>37.166,68</b>	<b>105.906,26</b>
1.2.1	S	Composição	004 Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	6.781,32	65,30	34,70	100,00	4.428,20	2.353,12	6.781,32
1.2.2	S	Composição	001 Extração, carga, assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico	11.674,80	65,30	34,70	100,00	7.623,64	4.051,16	11.674,80
1.2.3	S	Composição	002 Extração, carga, preparo e assentamento do poliedro	79.761,24	65,30	34,70	100,00	52.084,09	27.677,15	79.761,24
1.2.4	S	SINAPI	95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	3.239,78	65,30	34,70	100,00	2.115,58	1.124,20	3.239,78
1.2.5	S	Composição	003 Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	3.372,72	65,30	34,70	100,00	2.202,39	1.170,33	3.372,72
1.2.6	S	Composição	005 Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	1.076,40	26,54	73,46	100,00	285,68	790,72	1.076,40
<b>1.3 A PLACA DE OBRA</b>				<b>820,75</b>				<b>820,75</b>	-	<b>820,75</b>
1.3.1	S	SINAPI-I	4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	820,75	100,00	-	100,00	820,75	-	820,75
<b>2 M ADITIVO 01</b>				<b>58.639,10</b>				-	-	-
<b>2.1 A TRECHO 510 - BARRA GRANDE</b>				<b>38.987,33</b>				-	-	-
2.1.1	S	Composição	004 Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	2.306,75	-	-	-	-	-	-
2.1.2	S	Composição	001 Extração, carga, assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico	4.483,80	-	-	-	-	-	-
2.1.3	S	Composição	002 Extração, carga, preparo e assentamento do poliedro	27.131,72	-	-	-	-	-	-
2.1.4	S	SINAPI	95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	3.429,66	-	-	-	-	-	-
2.1.5	S	Composição	003 Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	1.222,00	-	-	-	-	-	-
2.1.6	S	Composição	005 Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	413,40	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 A TRECHO 540 - BARRA GRANDE</b>				<b>19.651,77</b>				-	-	-
2.2.1	S	Composição	004 Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	1.154,79	-	-	-	-	-	-
2.2.2	S	Composição	001 Extração, carga, assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico	2.199,60	-	-	-	-	-	-
2.2.3	S	Composição	002 Extração, carga, preparo e assentamento do poliedro	13.582,53	-	-	-	-	-	-
2.2.4	S	SINAPI	95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	1.901,05	-	-	-	-	-	-
2.2.5	S	Composição	003 Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	611,00	-	-	-	-	-	-
2.2.6	S	Composição	005 Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	202,80	-	-	-	-	-	-

Observações:  
1ª MEDIÇÃO - TRECHO 073 - 473,20 m<sup>2</sup> / 2ª MEDIÇÃO - TRECHO 073 - 858,00 m<sup>2</sup> / 3ª MEDIÇÃO - TRECHO 073 - 1.375,00 m<sup>2</sup> / 4ª MEDIÇÃO - TRECHO 073 - 522,00 m<sup>2</sup> / 5ª MEDIÇÃO - TRECHO 073 - 870,00 m<sup>2</sup> - 6ª MEDIÇÃO - TRECHO 073 - 633,80 m<sup>2</sup> / 7ª MEDIÇÃO - TRECHO 171 - 676,00 m<sup>2</sup> / 8ª MEDIÇÃO - TRECHO 171 - 715,00 m<sup>2</sup> / 9ª MEDIÇÃO - TRECHO 171 - 952,25 m<sup>2</sup> / 10ª MEDIÇÃO - FINAL TRECHO 171 E 073

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Representante do Órgão  
Nome: VILMAR SCHMOLLER  
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico de Fiscalização da obra/serviço  
Nome: MARCELO DE MARI  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: PR-110319/D  
ART/RRT: 1720202883160

# CRÉDITOS MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D' OESTE

**RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO (RRE)**

Grau de Sigilo: **#PÚBLICO**  
 Município/UF: **ITAPEJARA D' OESTE/PR**  
 Localidade: **TRECHO 073 / TRECHO 171**

Gestor / Programa / Ação / Modalidade: **- PAVIMENTAÇÃO POLEDRICA EM DIVERSAS VIAS**  
 Objeto: **PAVIMENTAÇÃO POLEDRICA**  
 Empreendimento / Apellido: **PAVIMENTAÇÃO POLEDRICA**

CTEF	Nº CTEF	Empresa	Valor (RS)
1	2697/2020	DELARA & DELARA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - M	247.654,48
2	2697/2020	DELARA & DELARA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - M	58.639,10
3			-
4			-
5			-
<b>TOTAL</b>			<b>306.293,58</b>

CT - Valores (RS):  
 Investimento: 306.293,58  
 Repasse: -  
 Contrapartida: 306.293,58  
 Outras fontes: -

Metr / Submetra	Descrição	Situação	Quantidade	Unidade	Lote de Licitação / nº do CTEF	nº CTEF	REALIZADO NO PERÍODO (RS)		ACUMULADO REALIZADO INCLUINDO O PERÍODO (RS)		
							VER. ABA JORNADA	INVESTIMENTO	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	CONTRAPARTIDA
1	PAVIMENTAÇÃO POLEDRICA	Licitado / Em Execução	8320,00	m²	2697/2020	2697/2020	37.514,01	37.514,01	247.654,48	247.654,48	100,00%
2	ADITIVO 01	Em Análise	1300,00	m²	2697/2020	2697/2020	38.639,10	-	-	-	-

Observações:  
 ITAPEJARA D'OESTE/PR, 09 de agosto de 2021.  
 Local/ Data:

Representante do Tomador:   
 Nome: **VILMAR SCHMÖLLER**  
 Cargo: **PREFEITO MUNICIPAL**

Responsável Financeiro do Tomador:   
 Nome: **GUSTAVO ANTONILLI**  
 Cargo: **DIRETOR DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Responsável Social do Tomador:  
 Nome:  
 Cargo:



## PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SETE DE SETEMBRO E SANTA BÁRBARA

Área: 8.320,00 m<sup>2</sup>

Empreiteira Executora: DE LARA & DE LARA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME

Valor: R\$ 247.654,48 (duzentos e quarenta e sete mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

Prazo: 120 (cento e vinte) dias

**OBRA REALIZADA COM RECURSOS PRÓPRIOS**