

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2020	ASFALTO TRECHO 50 <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 2765/2020	90	09/11/2020	R\$ 659.100,84	100,00%

Nº9/2020  
Data Inicial: 09/11/2020

## ASFALTO TRECHO 50

R\$ 659.100,84

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8647

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5658	2020	01/11/2020	12334
5971	2020	01/12/2020	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1001	3282	01/11/2020

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*4**40**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*4**40**	Projeto Complementar	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*4**40**	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*4**40**	Fiscalização	Sim
CPF	91*.7*.8**-34	ART (CREA)	17**2*5**47**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5138	R\$ 661.394,52	23/09/2020	
Contrato	2765	2020	76.995.430/0001-52	5139	R\$ 659.100,84	15/10/2020	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5140	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2765/2020	100,00%
5147	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/01/2021			