

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2020	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA LUIS COSTA E BARRA DO VITORINO Esta intervenção foi concluída	Contrato 2634/2019	120	02/03/2020	R\$ 2.069.439,16	100,00%
3	2020	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA LUIS COSTA E BARRA DO VITORINO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2020	120	02/03/2020	R\$ 2.069.439,16	100,00%

Nº3/2020
Data Inicial: 02/03/2020

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA LUIS COSTA E BARRA DO VITORINO

R\$ 2.069.439,16

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

13067

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1286	2020	02/03/2020	12334
1279	2020	02/03/2020	12334
1281	2020	02/03/2020	12334
1280	2020	02/03/2020	12334
1284	2020	02/03/2020	12334
1282	2020	02/03/2020	12334
1283	2020	02/03/2020	12334
1285	2020	02/03/2020	12334
1954	2020	01/04/2020	12334
2850	2020	01/06/2020	12334
2852	2020	01/06/2020	12334
2853	2020	01/06/2020	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1012	3282	02/03/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**1*5**63**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**1*5**63**	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**1*5**63**	Fiscalização	Sim
CPF	91*.7*.8**-34	ART (CREA)	17**2*0**99**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4778	R\$ 2.134.000,00	19/12/2019	
Contrato	2634	2019	76.995.430/0001-52	4779	R\$ 2.069.439,16	30/12/2019	100,00%

Aditivo 1

2020 76.995.430/0001-52 4860

R\$ 2.447.948,72 01/05/2020 100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4780	Medição	1	Jurisdicionado	03/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2634/2019	65,41%
4811	Medição	2	Jurisdicionado	01/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2634/2019	83,18%
4859	Medição	3	Jurisdicionado	01/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2634/2019	100,00%
4861	Medição	4	Jurisdicionado	01/05/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2020	100,00%
4862	Conclusão	5	Jurisdicionado	01/06/2020			