

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2020	ASFALTO DA LOCALIDADE BOA ESPERANÇA Esta intervenção foi concluída	Contrato 2680/2020	90	01/09/2020	R\$ 666.536,45	100,00%

Nº6/2020
Data Inicial: 01/09/2020

ASFALTO DA LOCALIDADE BOA ESPERANÇA

R\$ 666.536,45

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

13248

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4435	2020	01/09/2020	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1012	3282	01/09/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.00*.00*-60	ART (CREA)	17**1*6**72**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.00*.00*-60	ART (CREA)	17**1*6**72**	Projeto Complementar	Sim
CPF	00*.00*.00*-60	ART (CREA)	17**1*6**72**	Orçamento	Sim
CPF	00*.00*.00*-60	ART (CREA)	17**1*6**72**	Fiscalização	Sim
CPF	02*.05*.90*-03	ART (CREA)	17**2*2**02**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5048	R\$ 673.200,00	13/05/2020	
Contrato	2680	2020	76.995.430/0001-52	5049	R\$ 666.536,45	24/06/0020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5047	Medição	1	Jurisdicionado	02/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2680/2020	100,00%
5050	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/10/2020			