

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2020	QUADRA DE ESPORTES - APAE <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 2555/2019	180	03/02/2020	R\$ 197.675,64	100,00%

Nº2/2020  
Data Inicial: 03/02/2020

## QUADRA DE ESPORTES - APAE

R\$ 197.675,64

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

13024

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
655	2020	01/02/2020	12334
3327	2020	01/07/2020	12334
3328	2020	01/07/2020	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	3282	2013	01/02/2020

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**1*8**56	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**1*8**56	Projeto Estrutural	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**1*8**56	Projeto Complementar	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**1*8**56	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**1*8**56	Fiscalização	Sim
CPF	94*.3*.7**-68	ART (CREA)	17**1*4**13**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4730	R\$ 287.000,00	04/09/2019	
Contrato	2555	2019	76.995.430/0001-52	4729	R\$ 197.675,64	26/09/2019	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4720	Medição	1	Jurisdicionado	01/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2555/2019	27,78%
4737	Medição	2	Jurisdicionado	02/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2555/2019	27,78%

4812	Medição	3	Jurisdicionado	01/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2555/2019	27,78%
4865	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/05/2020			
4963	Medição	5	Jurisdicionado	01/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2555/2019	100,00%
4964	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/08/2020			