

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2020	MURO DE ARRIMO Esta intervenção foi concluída	Contrato 2607/2019	120	01/07/2020	R\$ 250.537,66	100,00%

Nº4/2020
Data Inicial: 01/07/2020

MURO DE ARRIMO

R\$ 250.537,66

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11685; 12772; 13241

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3405	2020	01/07/2020	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	2009	3282	01/07/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**1*4**43**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**1*4**43**	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**1*4**43**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*3**07**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4956	R\$ 298.137,66	07/11/2019	
Contrato	2607	2019	76.995.430/0001-52	4957	R\$ 250.537,66	05/12/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4955	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2607/2019	7,01%
5008	Medição	2	Jurisdicionado	03/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2607/2019	7,01%
5045	Paralisação	3	Jurisdicionado	01/09/2020			
5344	Medição	4	Jurisdicionado	01/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2607/2019	100,00%
5345	Conclusão	5	Jurisdicionado	02/04/2021			