

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2019	CMEI MENINO DEUS Esta intervenção foi concluída	Contrato 2579/2019	180	09/12/2019	R\$ 1.135.320,99	100,00%
9	2019	CMEI MENINO DEUS Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2019	180	09/12/2019	R\$ 1.135.320,99	100,00%
9	2019	CMEI MENINO DEUS Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2020	180	09/12/2019	R\$ 1.135.320,99	100,00%

Nº9/2019
Data Inicial: 09/12/2019

CMEI MENINO DEUS

R\$ 1.135.320,99

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12931

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8229	2019	01/12/2019	12334
8429	2019	01/12/2019	12334
656	2020	01/02/2020	12334
1257	2020	01/03/2020	12334
2051	2020	01/04/2020	12334
2583	2020	01/05/2020	12334
3042	2020	01/06/2020	12334
3542	2020	01/07/2020	12334
4391	2020	01/09/2020	12334
4632	2020	01/10/2020	12334
5261	2020	01/11/2020	12334
592	2021	01/02/2021	12334
1990	2021	01/05/2021	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1115	3282	01/12/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.4*.9**-24	ART (CREA)	17**2*0**18**	Execução de Obra	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**1*4**34**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**1*4**34**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**1*4**34**	Projeto Complementar	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**1*4**34**	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**1*4**34**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4622	R\$ 1.490.000,00	30/08/2019	
Contrato	2579	2019	76.995.430/0001-52	4626	R\$ 1.135.320,99	08/10/2019	100,00%
Aditivo	1	2019	76.995.430/0001-52	4632	R\$ 1.175.152,58	24/12/2019	100,00%
Aditivo	2	2020	76.995.430/0001-52	5092	R\$ 1.202.973,61	26/10/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4636	Medição	1	Jurisdicionado	15/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2579/2019	2,76%
4685	Medição	2	Jurisdicionado	02/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2579/2019	2,76%
4718	Medição	3	Jurisdicionado	01/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2579/2019	18,98%
4735	Medição	4	Jurisdicionado	02/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2579/2019	34,89%
4810	Medição	5	Jurisdicionado	01/04/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2019	100,00%
4858	Medição	6	Jurisdicionado	01/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2579/2019	42,86%
4905	Medição	7	Jurisdicionado	01/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2579/2019	66,38%
4958	Medição	8	Jurisdicionado	01/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2579/2019	71,90%
5003	Medição	9	Jurisdicionado	03/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2579/2019	71,90%
5044	Medição	10	Jurisdicionado	01/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2579/2019	84,92%
5093	Medição	11	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2019	45,04%
5132	Medição	12	Jurisdicionado	01/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2579/2019	88,53%
5188	Paralisação	13	Jurisdicionado	01/12/2020			
5256	Medição	14	Jurisdicionado	01/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2579/2019	92,56%
5306	Medição	15	Jurisdicionado	01/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2579/2019	100,00%
5348	Medição	16	Jurisdicionado	01/04/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2020	100,00%
5652	Medição	17	Jurisdicionado	19/02/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2020	90,87%
5386	Conclusão	18	Jurisdicionado	01/05/2021			