

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2019	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA TRECHO 530, 083, 242, RUA ALBINO FRANCIOSI E CEMITÉRIO <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 2606/2019	365	05/12/2019	R\$ 310.798,51	100,00%
8	2019	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA TRECHO 530, 083, 242, RUA ALBINO FRANCIOSI E CEMITÉRIO <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2020	365	05/12/2019	R\$ 310.798,51	100,00%

Nº8/2019  
Data Inicial: 05/12/2019

**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA TRECHO 530,  
083, 242, RUA ALBINO FRANCIOSI E  
CEMITÉRIO**

**R\$ 310.798,51**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12934

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8356	2019	01/12/2019	12334
8357	2019	01/12/2019	12334
69	2020	02/01/2020	12334
756	2020	01/02/2020	12334
1236	2020	01/03/2020	12334
1237	2020	02/03/2020	12334
1955	2020	01/04/2020	12334
2851	2020	01/06/2020	12334
3405	2020	01/07/2020	12334
3888	2020	01/08/2020	12334
3889	2020	01/08/2020	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1003	3282	01/12/2019

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*,*0*.0**-.60	ART (CREA)	17**1*4**43**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*,*0*.0**-.60	ART (CREA)	17**1*4**43**	Orçamento	Sim
CPF	00*,*0*.0**-.60	ART (CREA)	17**1*4**43**	Fiscalização	Sim
CPF	54*,*8*.8**-.72	ART (CREA)	17**1*6**70**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4627	R\$ 359.235,41	11/09/2019	
Contrato	2606	2019	76.995.430/0001-52	4629	R\$ 310.798,51	19/11/2019	100,00%
Aditivo	1	2020	76.995.430/0001-52	4903	R\$ 64.138,80	01/06/2020	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4628	Medição	1	Jurisdicionado	15/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2606/2019	15,73%
4681	Medição	2	Jurisdicionado	02/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2606/2019	25,57%
4724	Medição	3	Jurisdicionado	01/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2606/2019	44,04%
4734	Medição	4	Jurisdicionado	02/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2606/2019	55,14%
4808	Medição	5	Jurisdicionado	01/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2606/2019	73,57%
4864	Medição	6	Jurisdicionado	01/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2606/2019	73,57%
4904	Medição	7	Jurisdicionado	01/06/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2020	100,00%
4961	Medição	8	Jurisdicionado	01/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2606/2019	73,57%
4995	Medição	9	Jurisdicionado	03/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2606/2019	100,00%
5004	Conclusão	10	Jurisdicionado	03/09/2020			