

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|-----------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 17 | 2018 | ASFALTO DISTRITO BARRA GRANDE Esta intervenção foi concluída | Contrato 2333/2018 | 120 | 01/12/2018 | R\$ 147.199,19 | 100,00% |
| 17 | 2018 | ASFALTO DISTRITO BARRA GRANDE Esta intervenção foi concluída | Aditivo 1/2018 | 120 | 01/12/2018 | R\$ 147.199,19 | 100,00% |

Nº17/2018
Data Inicial: 01/12/2018

ASFALTO DISTRITO BARRA GRANDE

R\$ 147.199,19

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12415

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 8429 | 2018 | 01/12/2018 | 12334 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12334 | 1012 | 3282 | 01/12/2018 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 00*.0*.0**-60 | ART (CREA) | 20**1*1**31 | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 00*.0*.0**-60 | ART (CREA) | 20**1*1**31 | Orçamento | Sim |
| CPF | 00*.0*.0**-60 | ART (CREA) | 20**1*1**31 | Fiscalização | Sim |
| CPF | 91*.7*.8**-34 | ART (CREA) | 20**3*8**74 | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 3963 | R\$ 148.000,00 | 27/04/2018 | |
| Contrato | 2333 | 2018 | 76.995.430/0001-52 | 3964 | R\$ 147.199,19 | 29/05/2018 | 100,00% |
| Aditivo | 1 | 2018 | 76.995.430/0001-52 | 3965 | R\$ 182.823,98 | 10/01/2019 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-----------|--------|----------------|------------|------------------------------|--------------------|-----------|
| 3966 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/12/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2333/2018 | 89,65% |
| 3967 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 02/12/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2333/2018 | 100,00% |
| 3969 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 02/01/2019 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2018 | 100,00% |
| 3968 | Conclusão | 5 | Jurisdicionado | 03/01/2019 | | | |