

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
17	2018	ASFALTO DISTRITO BARRA GRANDE Esta intervenção foi concluída	Contrato 2333/2018	120	01/12/2018	R\$ 147.199,19	100,00%
17	2018	ASFALTO DISTRITO BARRA GRANDE Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2018	120	01/12/2018	R\$ 147.199,19	100,00%

Nº17/2018
Data Inicial: 01/12/2018

ASFALTO DISTRITO BARRA GRANDE

R\$ 147.199,19

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12415

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8429	2018	01/12/2018	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1012	3282	01/12/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*0*.0**-60	ART (CREA)	20**1*1**31	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.*0*.0**-60	ART (CREA)	20**1*1**31	Orçamento	Sim
CPF	00*.*0*.0**-60	ART (CREA)	20**1*1**31	Fiscalização	Sim
CPF	91*.*7*.8**-34	ART (CREA)	20**3*8**74	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3963	R\$ 148.000,00	27/04/2018	
Contrato	2333	2018	76.995.430/0001-52	3964	R\$ 147.199,19	29/05/2018	100,00%
Aditivo	1	2018	76.995.430/0001-52	3965	R\$ 182.823,98	10/01/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3966	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2333/2018	89,65%
3967	Medição	2	Jurisdicionado	02/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2333/2018	100,00%
3969	Medição	4	Jurisdicionado	02/01/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2018	100,00%
3968	Conclusão	5	Jurisdicionado	03/01/2019			