

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2019	EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM PAVER Esta intervenção foi concluída	Contrato 2520/2019	365	01/08/2019	R\$ 40.027,20	100,00%
5	2019	EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM PAVER Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2019	365	01/08/2019	R\$ 40.027,20	100,00%
5	2019	EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM PAVER Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2020	365	01/08/2019	R\$ 40.027,20	0,00%

Nº5/2019
Data Inicial: 01/08/2019

EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM PAVER

R\$ 40.027,20

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12326; 12782; 6568; 9226

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5426	2019	01/08/2019	12334
8318	2019	01/12/2019	12334
1235	2020	02/03/2020	12334
3373	2020	01/07/2020	12334
3810	2020	01/08/2020	12334
4863	2020	01/10/2020	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	2004	3282	01/08/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**1*0**55	Orçamento	Sim
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**1*0**55	Fiscalização	Sim
CPF	07*.4*.7**-28	ART (CREA)	17**1*4**62**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4397	R\$ 43.040,00	14/03/2019	
Contrato	2520	2019	76.995.430/0001-52	4398	R\$ 40.027,20	04/06/2019	100,00%
Aditivo	1	2019	76.995.430/0001-52	4634	R\$ 46.999,20	01/12/2019	100,00%
Aditivo	2	2020	76.995.430/0001-52	4996	R\$ 50.001,24	03/08/2020	0,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

4399	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2520/2019	22,50%
4460	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2520/2019	22,50%
4500	Paralisação	3	Jurisdicionado	01/10/2019			
4633	Medição	4	Jurisdicionado	01/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2520/2019	40,50%
4635	Medição	5	Jurisdicionado	01/12/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2019	36,00%
4684	Medição	6	Jurisdicionado	02/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2520/2019	36,00%
4723	Medição	7	Jurisdicionado	01/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2520/2019	36,00%
4733	Medição	8	Jurisdicionado	02/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2520/2019	48,00%
4736	Medição	9	Jurisdicionado	02/03/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2019	56,00%
4809	Medição	10	Jurisdicionado	01/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2520/2019	48,00%
4863	Paralisação	11	Jurisdicionado	01/05/2020			
4959	Medição	12	Jurisdicionado	01/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2520/2019	73,00%
4960	Medição	13	Jurisdicionado	01/07/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2019	94,50%
5001	Medição	14	Jurisdicionado	03/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2520/2019	73,00%
5043	Medição	15	Jurisdicionado	01/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2520/2019	73,00%
5090	Medição	16	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2520/2019	100,00%
5091	Medição	17	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2019	100,00%
5095	Conclusão	18	Jurisdicionado	01/11/2020			