

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2019	CALÇAMENTO LINHA GRAMADINHO <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 2468/2019	120	02/04/2019	R\$ 134.126,10	100,00%

Nº1/2019  
Data Inicial: 02/04/2019

## CALÇAMENTO LINHA GRAMADINHO

R\$ 134.126,10

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9596

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1835	2019	01/04/2019	12334
1900	2019	01/04/2019	12334
3130	2019	01/05/2019	12334
3129	2019	01/05/2019	12334
4156	2019	01/06/2019	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1014	3282	01/04/2019

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**4*0**14	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**4*0**14	Projeto Complementar	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**4*0**14	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**4*0**14	Fiscalização	Sim
CPF	02*.3*.8**-29	ART (CREA)	20**1*8**58	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4181	R\$ 134.530,02	13/11/2018	
Contrato	2468	2019	22.112.962/0001-75	4182	R\$ 134.126,10	14/02/2019	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4180	Medição	1	Jurisdicionado	03/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2468/2019	19,50%

4232	Medição	2	Jurisdicionado	01/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2468/2019	75,00%
4292	Medição	3	Jurisdicionado	01/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2468/2019	100,00%
4293	Conclusão	4	Jurisdicionado	01/06/2019			