

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2019	CASA DE QUIMICA E CENTRO DE RESERVAÇÃO Esta intervenção foi concluída	Contrato 2479/2019	180	05/05/2019	R\$ 59.857,05	100,00%

Nº3/2019
Data Inicial: 05/05/2019

CASA DE QUIMICA E CENTRO DE RESERVAÇÃO

R\$ 59.857,05

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12736

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3078	2019	01/05/2019	12334
2583	2019	01/05/2019	12334
4474	2019	01/07/2019	12334
4970	2019	01/08/2019	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	2008	3282	01/05/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**5*6**33	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**5*6**33	Projeto Complementar	Sim
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**5*6**33	Orçamento	Sim
CPF	00*.00*.0**-60	ART (CREA)	20**5*6**33	Fiscalização	Sim
CPF	03*.03*.4**-16	RRT (CAU)	A85**7*	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.03*.4**-16	RRT (CAU)	82**2*5	Outra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4240	R\$ 68.637,40	19/11/2018	
Contrato	2479	2019	76.995.430/0001-52	4239	R\$ 59.857,05	25/04/0019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4241	Medição	1	Jurisdicionado	06/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2479/2019	24,71%

4242	Medição	2	Jurisdicionado	07/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2479/2019	54,85%
4295	Medição	3	Jurisdicionado	01/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2479/2019	92,40%
4298	Medição	4	Jurisdicionado	01/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2479/2019	48,11%
4394	Medição	5	Jurisdicionado	01/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2479/2019	100,00%
4395	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/09/2019			