

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|-----------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 7 | 2019 | ASFALTO BAIRRO FÊNIX ALTO DA COLINA BARRA GRANDE Esta intervenção foi concluída | Contrato 2566/2019 | 120 | 14/10/2019 | R\$ 739.555,74 | 100,00% |

Nº7/2019
Data Inicial: 14/10/2019

**ASFALTO BAIRRO FÊNIX ALTO DA COLINA
BARRA GRANDE**

R\$ 739.555,74

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11643; 11644; 11646; 11647; 11661; 11685; 11687; 11689; 12842; 9137

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 7028 | 2019 | 01/10/2019 | 12334 |
| 8302 | 2019 | 01/12/2019 | 12334 |
| 8305 | 2019 | 01/12/2019 | 12334 |
| 715 | 2020 | 01/02/2020 | 12334 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12334 | 1012 | 3282 | 01/10/2019 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 00*.0*.0**-60 | ART (CREA) | 20**3*6**96 | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 00*.0*.0**-60 | ART (CREA) | 20**3*6**96 | Orçamento | Sim |
| CPF | 00*.0*.0**-60 | ART (CREA) | 20**3*6**96 | Fiscalização | Sim |
| CPF | 40*.1*.9**-15 | ART (CREA) | 17**1*4**39** | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 4504 | R\$ 893.188,85 | 03/07/2019 | |
| Contrato | 2566 | 2019 | 79.569.398/0001-31 | 4505 | R\$ 739.555,74 | 08/10/2019 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|--------------------|-----------|
| 4507 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/10/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2566/2019 | 88,36% |
| 4533 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 01/11/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2566/2019 | 88,36% |

| | | | | | | | |
|------|-----------|---|----------------|------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| 4617 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 01/12/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2566/2019 | 100,00% |
| 4618 | Conclusão | 4 | Jurisdicionado | 02/01/2020 | | | |