

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2019	ASFALTO BAIRRO FÊNIX ALTO DA COLINA BARRA GRANDE <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 2566/2019	120	14/10/2019	R\$ 739.555,74	100,00%

Nº7/2019  
Data Inicial: 14/10/2019

## **ASFALTO BAIRRO FÊNIX ALTO DA COLINA BARRA GRANDE**

**R\$ 739.555,74**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11643; 11644; 11646; 11647; 11661; 11685; 11687; 11689; 12842; 9137

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7028	2019	01/10/2019	12334
8302	2019	01/12/2019	12334
8305	2019	01/12/2019	12334
715	2020	01/02/2020	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1012	3282	01/10/2019

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**3*6**96	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**3*6**96	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**3*6**96	Fiscalização	Sim
CPF	40*.1*.9**-15	ART (CREA)	17**1*4**39**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4504	R\$ 893.188,85	03/07/2019	
Contrato	2566	2019	79.569.398/0001-31	4505	R\$ 739.555,74	08/10/2019	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4507	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2566/2019	88,36%
4533	Medição	2	Jurisdicionado	01/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2566/2019	88,36%

4617	Medição	3	Jurisdicionado	01/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2566/2019	100,00%
4618	Conclusão	4	Jurisdicionado	02/01/2020			