

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2019	ASFALTO LAGEADO BONITO, COXILIA RICA, SÃO ROQUE <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 2567/2019	120	10/10/2019	R\$ 1.249.809,62	100,00%

Nº6/2019  
Data Inicial: 10/10/2019

**ASFALTO LAGEADO BONITO, COXILIA RICA,  
SÃO ROQUE**

**R\$ 1.249.809,62**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

12324; 9153

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7027	2019	01/10/2019	12334
8303	2019	01/12/2019	12334
8304	2019	01/12/2019	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1012	3282	01/10/2019

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**3*6**96	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**3*6**96	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	20**3*6**96	Fiscalização	Sim
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	17**1*5**38**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4502	R\$ 1.400.638,55	03/07/2019	
Contrato	2567	2019	77.744.134/0001-41	4503	R\$ 1.249.809,62	08/10/2019	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4506	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2567/2019	32,88%
4532	Medição	2	Jurisdicionado	01/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2567/2019	32,88%
4616	Medição	3	Jurisdicionado	01/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2567/2019	100,00%

4619	Conclusão	4	Jurisdicionado	02/01/2020
------	-----------	---	----------------	------------