

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2012	TERMINAL RODOVIÁRIO Esta intervenção foi concluída	Contrato 722012/2012	270	28/02/2012	R\$ 1.371.252,39	100,00%
1	2012	TERMINAL RODOVIÁRIO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2012	270	28/02/2012	R\$ 1.371.252,39	0,00%
1	2012	TERMINAL RODOVIÁRIO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2013	270	28/02/2012	R\$ 1.371.252,39	48,83%

Nº1/2012
Data Inicial: 28/02/2012

TERMINAL RODOVIÁRIO

R\$ 1.371.252,39

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6735	2014	01/07/2014	12261

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CREA	PR-18**3/D	ART (CREA)	20**0*0**2	Fiscalização	Sim
CREA	PR-28**/D	ART (CREA)	20**1*5**48	Execução de Obra	Sim
CREA	PR-74**8/D	ART (CREA)	20**2*0**28	Orçamento	Sim
CREA	RS-73**0/D	ART (CREA)	20**0*2**32	Projeto Complementar	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1019	R\$ 1.472.406,74	20/12/2011	
Contrato	722012	2012	07.903.213/0001-72	0	R\$ 1.371.252,39	10/02/2012	100,00%
Aditivo	1	2012	07.903.213/0001-72	0	R\$ 1.389.791,02	21/05/2012	0,00%
Aditivo	2	2013	07.903.213/0001-72	0	R\$ 1.545.788,62	27/06/2013	48,83%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
0	Medição	1	Jurisdicionado	23/05/2012	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2013	4,62%
0	Medição	2	Jurisdicionado	09/07/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 722012/2012	11,71%
0	Medição	3	Jurisdicionado	27/08/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 722012/2012	16,30%
0	Medição	4	Jurisdicionado	02/10/2012	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2013	19,87%
0	Medição	5	Jurisdicionado	08/11/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 722012/2012	26,34%
0	Medição	6	Jurisdicionado	06/12/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 722012/2012	35,81%
0	Medição	7	Jurisdicionado	29/01/2013	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2013	48,83%
1001	Medição	8	Jurisdicionado	27/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 722012/2012	66,51%
0	Medição	9	Jurisdicionado	03/05/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 722012/2012	55,88%
1019	Medição	10	Jurisdicionado	12/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 722012/2012	68,77%

1032	Medição	11	Jurisdicionado	15/07/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 722012/2012	77,49%
1037	Medição	12	Jurisdicionado	03/08/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 722012/2012	82,04%
0	Medição	13	Jurisdicionado	01/09/2013			
0	Medição	14	Jurisdicionado	06/03/2014			
5022	Medição	15	Jurisdicionado	01/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 722012/2012	100,00%
5023	Conclusão	16	Jurisdicionado	05/06/2014			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					