

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2021	CONSTRUÇÃO BANHEIROS NO LAGO E JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL Esta intervenção foi concluída	Contrato 203/2020	120	10/02/2021	R\$ 99.432,35	100,00%

Nº1/2021
Data Inicial: 10/02/2021

CONSTRUÇÃO BANHEIROS NO LAGO E JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL

R\$ 99.432,35

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

24367

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3680	2021	10/02/2021	12217
686	2021	01/03/2021	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1005	960	10/02/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*4**00**	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*4**00**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.1*.1**-42	ART (CREA)	17**2*5**73**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9333	R\$ 105.804,36	01/11/2020	
Contrato	203	2020	80.874.100/0001-86	9332	R\$ 99.432,35	19/11/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9358	Medição	1	Jurisdicionado	18/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	37,72%
9368	Medição	2	Jurisdicionado	11/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	75,31%
9379	Medição	3	Jurisdicionado	22/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	93,49%
9387	Medição	4	Jurisdicionado	31/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	96,00%

9411	Medição	5	Jurisdicionado	30/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	98,00%
9426	Medição	6	Jurisdicionado	30/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	100,00%
9427	Conclusão	7	Jurisdicionado	30/07/2021			

Nº1/2021
Data Inicial: 10/02/2021

CONSTRUÇÃO BANHEIROS NO LAGO E JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Documentos

R\$ 99.432,35



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de SANITÁRIOS PÚBLICOS NO PARQUE DOS ANJOS (LAGO MUNICIPAL) e JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, conforme Contrato nº 203/2020, informo que a obra está em execução, com percentual de 96,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 31 de maio de 2021.

Fábio Júnior de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR-82.120/D

MEDIÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO: 0 | Nº SICONV: 0 | PROPONENTE TOMADOR: Bom Sucesso do Sul / PR | APELIDO EMPREENDIMENTO: Construção de Banheiros e Jazigos | NOME DA EMPRESA: GERALDO CESAR JUNG | Nº CTEF: 203/2020

Medição: 4 | Período: 23/04/2021 a 30/07/2021 | % Realizado Período: 6,51% | % Realizado Acum.: 100,00%

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	FRENTE 01																									
2	FRENTE 02																									
3	FRENTE 03																									
4	FRENTE 04																									

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

1	Administração Local																									
2	SERVÍCIOS PRELIMINARES																									
3	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (ESTAC)																									
4	SUPRA ESTRUTURA (PILARES / VIGAS CC)																									
5	IMPERMEABILIZAÇÃO (VIGAS BALDRAME)																									
6	ALVENARIA E PAINÉIS																									
7	COBERTURA																									
8	REVESTIMENTO DE PISO																									
9	REVESTIMENTO DE PAREDE																									
10	REVESTIMENTO FORRO - PVC																									
11	ESQUADRIAS																									
12	BANCADAS EM GRANITO																									
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																									
14	INSTALAÇÕES ÁGUA / ESGOTO																									
15	PINTURA																									
16	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO RADIER																									
17	ALVENARIA																									
18	LAJES																									
19	REVESTIMENTO DE PAREDES																									
20	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBEF																									
21	PINTURA																									

		Data das Medições													
		18/02/2021	09/03/2021	22/04/2021	30/07/2021	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%		37,72%	37,59%	18,18%	6,51%	6,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$		37.505,62	37.379,27	18.074,00	5.473,42	5.473,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
%		37,72%	75,31%	93,49%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
R\$		37.505,62	74.884,89	92.958,89	99.432,31	99.432,31	99.432,31	99.432,31	99.432,31	99.432,31	99.432,31	99.432,31	99.432,31	99.432,31	99.432,31

Handwritten signature

Responsável Técnico pela Fiscalização
 Nome: Fábio Júnior de Oliveira
 Profissão: Engenheiro Civil
 CREA/CAU: PR-82.120/D
 ART/IRRT: 1720204490018

Bom Sucesso do Sul / PR
 Local
 quinta-feira, 22 de abril de 2021
 Data



Município de Bom Sucesso do S

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/00

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Município / UF
Bom Sucesso do Sul / Paraná

Projeto
Construção de Sanitários Públicos no Lago Municipal Parque dos Anjos e Jazigos no Cemitério Municipal


Empresa Contratada
GERALDO CESAR JUNG - ME, CNPJ nº 29.805.831/0001-12

Contrato nº	Data do Contrato	Valor do Contrato
203/2020	19/09/2020	R\$ 99.432,35
Aditivo	Data do Aditivo	Valor de Aditivo
-	-	-

Localização do Projeto
Lago Municipal e Cemitério Municipal

Serviços Executados
Execução de serviços de escavação manual, estacas em concreto, infra e supra estruturas em concreto armado, alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos e tijolos à vista, estrutura da cobertura em madeira, telha cerâmica, forro de pvc, instalações elétricas e hidrossanitárias, instalação de esquadrias em alumínio, instalação de barra anti-pânico.

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um (30/07/2021), foi vistoriado obra em epígrafe, e constatando sua perfeita regularidade, declararam-na concluída e definitiva e os serviços executados encontram-se compatíveis com o projeto. Permaneceu contudo a responsabilidade "ex lege" aos dispostos no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.


Fábio Júnior de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR-82.120/D

TERMO DEFINITIVO