

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2021	CONSTRUÇÃO BANHEIROS NO LAGO E JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL Esta intervenção foi concluída	Contrato 203/2020	120	10/02/2021	R\$ 99.432,35	100,00%

Nº1/2021
Data Inicial: 10/02/2021

CONSTRUÇÃO BANHEIROS NO LAGO E JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL

R\$ 99.432,35

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

24367

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3680	2021	10/02/2021	12217
686	2021	01/03/2021	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1005	960	10/02/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*4**00**	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*4**00**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.1*.1**-42	ART (CREA)	17**2*5**73**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9333	R\$ 105.804,36	01/11/2020	
Contrato	203	2020	80.874.100/0001-86	9332	R\$ 99.432,35	19/11/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9358	Medição	1	Jurisditionado	18/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	37,72%
9368	Medição	2	Jurisditionado	11/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	75,31%
9379	Medição	3	Jurisditionado	22/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	93,49%
9387	Medição	4	Jurisditionado	31/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	96,00%

9411	Medição	5	Jurisdicionado	30/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	98,00%
9426	Medição	6	Jurisdicionado	30/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	100,00%
9427	Conclusão	7	Jurisdicionado	30/07/2021			

Nº1/2021
Data Inicial: 10/02/2021

CONSTRUÇÃO BANHEIROS NO LAGO E JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Documentos

R\$ 99.432,35



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de SANITÁRIOS PÚBLICOS NO PARQUE DOS ANJOS (LAGO MUNICIPAL) e JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, conforme Contrato nº 203/2020, informo que a obra está em execução, com percentual de 96,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 31 de maio de 2021.

Fábio Júnior de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR-82.120/D

Medição:	4	Período:	23/04/2021 a 30/07/2021	% Realizado Período: 6,51%	% Realizado Acum.: 100,00%
----------	---	----------	-------------------------	----------------------------	----------------------------

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

1	Administração Local
2	SERVÇOS PRELIMINARES
3	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (ESTAC.
4	SUPRA ESTRUTURA (PILARES / VIGAS CO
5	IMPERMEABILIZAÇÃO (VIGAS BALDRAME
6	ALVENARIA E PAINÉIS
7	COBERTURA
8	REVESTIMENTO DE PISO
9	REVESTIMENTO DE PAREDE
10	REVESTIMENTO FORRO - PVC
11	ESQUADRIAS
12	BANCADAS EM GRANITO
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14	INSTALAÇÕES ÁGUA / ESGOTO
15	PINTURA
16	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO RADIER
17	ALVENARIA
18	LAJES
19	REVESTIMENTO DE PAREDES
20	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBEF
21	PINTURA

Medições
Período:
Acumulado:

Data
quinta-feira, 22 de abril de 2021

PMv3.0.4



Município de Bom Sucesso do S

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/00

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Município / UF
Bom Sucesso do Sul / Paraná

Projeto
Construção de Sanitários Públicos no Lago Municipal Parque dos Anjos e Jazigos no Cemitério Municipal

Empresa Contratada
GERALDO CESAR JUNG - ME, CNPJ nº 29.805.831/0001-12

Contrato nº	Data do Contrato	Valor do Contrato
203/2020	19/09/2020	R\$ 99.432,35
Aditivo	Data do Aditivo	Valor de Aditivo
-	-	-

Localização do Projeto
Lago Municipal e Cemitério Municipal

Serviços Executados
Execução de serviços de escavação manual, estacas em concreto, infra e supra estruturas em concreto armado, alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos e tijolos à vista, estrutura da cobertura em madeira, telha cerâmica, forro de pvc, instalações elétricas e hidrossanitárias, instalação de esquadrias em alumínio, instalação de barra anti-pânico.

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um (30/07/2021), foi vistoriado obra em epígrafe, e constatando sua perfeita regularidade, declararam-na concluída e definitiva e os serviços executados encontram-se compatíveis com o projeto. Permanecendo contudo a responsabilidade "ex lege" aos dispostos no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

Fábio Júnior de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR-82.120/D

TERMO DEFINITIVO