

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2020	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES COM AREA DE 14.341,88 M2 Esta intervenção foi concluída	Contrato 161/2020	120	20/11/2020	R\$ 955.626,90	100,00%

Nº8/2020
Data Inicial: 20/11/2020

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS
IRREGULARES COM AREA DE 14.341,88 M2**

R\$ 955.626,90

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1003070; 22482; 22483; 22484; 22485; 22486; 22487; 22489

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3404	2020	01/11/2020	12217
3405	2020	01/11/2020	12217
547	2021	10/02/2021	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1004	960	01/11/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**1*4**44**	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**1*4**44**	Fiscalização	Sim
CPF	69*.1*.9**-87	ART (CREA)	17**2*4**86**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9334	R\$ 1.021.793,29	10/10/2020	
Contrato	161	2020	80.874.100/0001-86	9335	R\$ 955.626,90	01/11/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9345	Medição	1	Jurisdicionado	28/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 161/2020	50,00%
9352	Medição	2	Jurisdicionado	29/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 161/2020	73,00%
9359	Medição	3	Jurisdicionado	13/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 161/2020	83,97%
9374	Medição	4	Jurisdicionado	30/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 161/2020	90,00%

9384	Medição	5	Jurisdicionado	15/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 161/2020	94,43%
9395	Medição	6	Jurisdicionado	31/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 161/2020	100,00%
9392	Conclusão	7	Jurisdicionado	31/05/2021			

Nº8/2020
Data Inicial: 20/11/2020

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS
IRREGULARES COM AREA DE 14.341,88 M2**

Documentos

R\$ 955.626,90



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra de PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, que está sendo executada em trechos de vias urbanas, conforme Contrato nº 161/2020, informo que a obra está em execução, com percentual de 50,00%.

Por ser expressão da verdade assiro o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 28 de dezembro de 2020.

Fábio Júnior de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR-82.120/D



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA


Eu, Fábio Júnior de Oliveira, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, que está sendo executada em trechos de vias urbanas, conforme Contrato nº 161/2020, informo que a obra está em execução, com percentual de 73,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 29 de janeiro de 2021.





.....
Fábio Júnior de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR-82.120/D

med03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL				ESTADO DO PARANÁ							
MUNICÍPIO:		BOM SUCESSO DO SUL		REGIONAL:		CASCATEL					
SUBPROJETO:		PAVIMENTAÇÃO SOBRE PEDRAS IRREGULARES		PARCELA:		3					
FIRMA EMPREITEIRA:		DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		CONTRATO EMPREITADA:		16/1/2020					
				Lote		01					
				Ano		2020					
				Mês		abril					
				SAM		34					
				ORDEN DE SERVIÇO:		15/04/2021					
				ASSOCIAÇÃO		AMSOP					
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS											
Nº	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Inflên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
01	820000L	SERVIÇOS PRELIMINARES	un	1,00	100,00%	0,0025	0,25%	2.362,64	2.362,64	2.362,64	-
4	PAV-77	Piça de Obra 4,00 x 2,00	m2	14.341,88	100,00%	0,0068	0,68%	0,45	6.453,85	6.453,85	-
561100		Limpeza e Lavagem da pista (Receita)	m2	28.683,76	100,00%	0,0078	0,78%	0,26	7.457,78	7.457,78	-
561100		Pintura de Ligação com RR-1C - exclusiva emulsão	lon	14,34	100,00%	0,0455	4,55%	3.032,32	43.483,47	43.483,47	-
570000A		Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligação	lon	717,09	99,73%	0,1498	14,94%	199,62	142.765,07	143.146,30	381,23
170500		CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	lon	39,44	87,78%	0,1486	13,04%	3.600,00	124.629,16	141.984,00	17.354,84
570000A		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	lon	1.434,19	99,73%	0,2996	29,88%	199,62	285.527,00	286.292,61	765,61
170500		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	lon	78,88	87,78%	0,2972	26,09%	3.600,00	249.258,09	283.968,00	34.709,91
03		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	m2	729,47	100,00%	0,0221	2,21%	28,96	21.125,45	21.125,45	-
822000		Faixa de Sinalização Horizontal c/linha resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	154,68	100,00%	0,0047	0,47%	28,96	4.479,53	4.479,53	-
822000		Faixa de Sinalização Horizontal c/linha resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	20,00	100,00%	0,0032	0,32%	153,47	3.069,40	3.069,40	-
7.4		ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e	un	20,00	100,00%	0,0024	0,24%	114,52	2.290,40	2.290,40	-
11		Ensaio de Permeabilidade de Betume - Misturas Betuminosas	un	20,00	100,00%	0,0020	0,20%	93,33	1.866,60	1.866,60	-
74022/53		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	20,00	100,00%	0,0025	0,25%	119,65	2.393,00	2.393,00	-
74022/56		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	20,00	100,00%	0,0055	0,55%	5.253,87	5.253,87	5.253,87	-
7.1		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	1,00	100,00%						-
3.20		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de l	gb	1,00	100,00%						-
OBSERVAÇÕES:				% PREVISTO :	19,41%	% EXECUTADO :	94,43%	SOMAS	902.415,31	955.626,90	53.211,59
				Valor Total do Contrato:	R\$	Medição Acumulada:	R\$	955.626,90			
				Total Anterior:	R\$	Valor Desta Medição:	R\$	802.485,95			
					R\$		R\$	99.929,36			
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):											
Eng. Civil Luciano Daleffe				Fábio Júnior de Oliveira							
Eng. Civil CREA PR 28.605/D				Eng. Civil CREA PR - 82.120/D							
Empresário/Executiva				Fiscalização Municipal							
				 Wilson Antônio Feversani PREFEITO							

MEDIÇÃO

med03

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL							
MUNICIPIO	:	BOM SUCESSO DO SUL			MEDIÇÃO Nº:	3	
PROJETO	:	PAVIMENTAÇÃO SOBRE PEDRAS IRREGULARES			DATA DA MEDIÇÃO:	15/04/2021	
CONVÊNIO	:	303/2020					
CONTRATO EMPRESTIMO Nº	:						
EMPRESA VENCEDORA	:	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA					
CONTRATO EMPREITADA Nº	:	161/2020	DATA:	06/10/2020	ORDEM DE SERVIÇO Nº:		
VALOR TOTAL CONTRATADO	:	R\$	955.626,90	DATA:			
SAM	:	N	34				
LOTE	:	N	01				
ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(RS) MÊS			
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES			100,00%	2.362,64	2.362,64
02	4	REVESTIMENTO	20,00%	182.557,20	94,17%	912.786,01	859.574,42
03	7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			100,00%	25.604,98	25.604,98
04	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e	20,00%	2.974,65	100,00%	14.873,27	14.873,27
05						-	-
06						-	-
07						-	-
08						-	-
09						-	-
10						-	-
11						-	-
12						-	-
13						-	-
14						-	-
15						-	-
16						-	-
17						-	-
18						-	-
19						-	-
20						-	-
21						-	-
22						-	-
23						-	-
24						-	-
25						-	-
26						-	-
TOTAL CRONOGRAMA				185.531,85		TOTAL MEDIÇÃO	902.415,31
Importa a presente medição no valor total de R\$ 99.929,36 (NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)							
Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.							
ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação nº, CN 0006/2020 que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.							
 Eng. Civil Luciano Daleffe Eng. Civil - CREA PR 28.605/D Empresa Executora		 Fábio Júnior de Oliveira Eng. Civil CREA PR - 82.120/D Fiscalização Municipal		 Nilson Antônio Feversani PREFEITO			



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

ADITIVO CONTRATUAL Nº 01

AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO GLOBAL Nº 161/2020

Pelo presente termo, o **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL**, representado pelo Prefeito, Sr. **NILSON ANTONIO FEVERSANI**, e **DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, representado pelo Sra. **PATRICIA JULIANA OLTRAMARE**, têm certa e ajustada a presente adição do Contrato nº 161/2020, celebrado entre ambos na data de 18 de junho de 2020, em decorrência da Concorrência nº 06/2020, com fundamento nos art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para nele alterar o que segue.

Cláusula Primeira – Supressão

Passa o referido contrato a vigorar com a supressão de valor de R\$ 53.211,59 (cinquenta e três mil, duzentos e onze reais e cinquenta e nove centavos), devido as inconformidades encontradas nas análises e conferências realizadas pelo Paranacidade, através do Laudo Técnico de Pavimentação encaminhado pela empresa, o qual comprovou que a mesma não executou a obra de acordo com o projeto, com divergências no teor de betume e densidade, bem como do parecer técnico emitido pelo Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos do município.

Cláusula Segunda - Valor

Em razão da supressão acima, o valor do contrato passa a ser de R\$ 902.415,31 (novecentos e dois mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e um centavos).

Cláusula Terceira – Disposições Gerais

Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.

Assim, por estarem certos e contratados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento do presente ajuste, os contratantes firmam-no em 2 (duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas infra-assinadas.

Bom Sucesso do Sul - PR, 05 de maio de 2021.

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

MUNICÍPIO

Nilson Antonio Feversani
Prefeito

DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
LTDA.

CONTRATADA
PATRICIA JULIANA OLTRAMARE
Representante Legal

TESTEMUNHAS

Ieda Ana Geme
RG: 6.102.488-3

Mateus Dallagnol
RG: 2.020.836-8

14/05/2021

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 01

**EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 01
AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PREÇO GLOBAL Nº 161/2020
CONTRATADA: DALBA ENGENHARIA E
EMPREENHIMENTOS LTDA.
CNPJ: 03.222.465/0001-85**

Cláusula Primeira – Supressão

Passa o referido contrato a vigorar com a supressão de valor de R\$ 53.211,59 (cinquenta e três mil, duzentos e onze reais e cinquenta e nove centavos), devido as inconformidades encontradas nas análises e conferências realizadas pelo Paranacidade, através do Laudo Técnico de Pavimentação encaminhado pela empresa, o qual comprovou que a mesma não executou a obra de acordo com o projeto, com divergências no teor de betume e densidade, bem como do parecer técnico emitido pelo Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos do município.

Cláusula Segunda - Valor

Em razão da supressão acima, o valor do contrato passa a ser de R\$ 902.415,31 (novecentos e dois mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e um centavos).

Cláusula Terceira – Disposições Gerais

Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.

Bom Sucesso do Sul, 05 de maio de 2021

NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia dos Santos
Código Identificador:15968148

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 14/05/2021. Edição 2263

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Município / UF

Bom Sucesso do Sul / Paraná

Projeto

Recapeamento Asfáltico em vias urbanas sobre pedras poliédricas

Empresa Contratada

DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 03.222.465/0001-85

Contrato nº

161/2020

Data do Contrato

06/10/2020

Valor do Contrato

R\$ 955.626,90

Aditivo

-

Data do Aditivo

-

Valor de Aditivo

-


Localização do Projeto

- Rua Felicità Greselle (entre a Avenida Padre Ivo Zolett e Rua Enio Ernesto Pilatti), área de 1.313,85m²;
- Rua Teresia Telmann (entre a Avenida Padre Ivo Zolett e Rodovia Municipal Dom Agostinho), área de 2.210,88m²;
- Rua Benjamin Pilonetto (entre a Avenida Padre Ivo Zolett e Rodovia Municipal Dom Agostinho) com área de 2.315,15m²;
- Rua Davi Pereira (entre a Avenida Padre Ivo Zolett e Rodovia Municipal Dom Agostinho), área de 2.356,00m²;
- Rua Angelin Munaretto (entre a Avenida Padre Ivo Zolett e Rua Enio Ernesto Pilatti), área de 1.041,20m²;
- Rua Rua Fredomiro Gomes (Rodovia Municipal Dom Agostinho e Lote nº 10 da mesma quadra), área de 1.284,55m²;
- Rua Enio Ernesto Pilatti (entre a Rua Davi Pereira e Rua Fredomiro Gomes), área de 1.363,25m²;
- Rua Romano Gemi (Saída para o Canela), área de 2.457,00m²;

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

Execução de 14.341,88m² de recapeamento asfáltico sobre poliédricos em trechos das Ruas: Felicità Greselle Agostini, Teresia Telmann, Benjamin Pilonetto, Davi Pereira, Angelin Munaretto, Fredomiro Gomes, Enio Ernesto Pilatti e Romano Gemi, vias urbanas, com serviços de limpeza e lavagem da pista, com sub base de pavimentação poliédrica e briga graduada, imprimação e pintura de ligação, reperfilamento e revestimento com CBUQ, sinalização de trânsito e placa de obra.

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (31/05/2021), foi vistoriado a obra em epígrafe, e constatando sua perfeita regularidade, declaram-na concluída em definitivo e os serviços executados encontram-se compatíveis com o projeto. Permanece contudo a responsabilidade "ex lege" aos dispostos no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.


 Fábio Júnior de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA PR-82.120/D