

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|---|----------------------|-------|--------------|---------------|-----------|
| 16 | 2014 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO LOTEAMENTO FAMILIA FELIZ Esta intervenção foi concluída | Contrato 166/2014 | 10 | 05/12/2014 | R\$ 80.950,00 | 100,00% |

Nº16/2014
Data Inicial: 05/12/2014

AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO LOTEAMENTO FAMILIA FELIZ

R\$ 80.950,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

141421

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 11801 | 2014 | 02/12/2014 | 12261 |
| 11799 | 2014 | 02/12/2014 | 12261 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12261 | 1048 | 2528 | 05/12/2014 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 37*.3*.7**-87 | ART (CREA) | 20**5*8**37 | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 37*.3*.7**-87 | ART (CREA) | 20**5*8**37 | Orçamento | Sim |
| CPF | 37*.3*.7**-87 | ART (CREA) | 20**5*8**37 | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|---------------|------------|-----------|
| Base | | | | 5070 | R\$ 80.950,00 | 10/10/2014 | |
| Contrato | 166 | 2014 | 76.995.455/0001-56 | 5071 | R\$ 80.950,00 | 05/12/2014 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-----------|--------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| 5138 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 02/08/2015 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 166/2014 | 100,00% |
| 5139 | Conclusão | 2 | Jurisdicionado | 05/08/2015 | | | |