

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2014	EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE Esta intervenção foi concluída	Contrato 0/2014	120	01/08/2014	R\$ 73.362,15	100,00%

Nº3/2014
Data Inicial: 01/08/2014

EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

R\$ 73.362,15

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1908

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3248	2014	08/07/2014	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2028	307	07/07/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.3*.5**-40	ART (CREA)	89**2	Orçamento	Sim
CPF	03*.3*.5**-40	ART (CREA)	89**2	Fiscalização	Sim
CPF	71*.0*.4**-04	RRT (CAU)	87**6*	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				466	R\$ 74.100,00	27/05/2014	
Contrato 0		2014	80.869.886/0001-43	467	R\$ 73.362,15	01/07/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5005	Medição	1	Jurisdicionado	05/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 0/2014	30,00%
5017	Medição	2	Jurisdicionado	10/06/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 0/2014	41,00%
5024	Medição	3	Jurisdicionado	10/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 0/2014	49,00%
5029	Medição	4	Jurisdicionado	05/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 0/2014	100,00%
5030	Conclusão	5	Jurisdicionado	06/08/2015			