

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2013	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA Esta intervenção foi concluída	Contrato 60/2013	120	01/12/2013	R\$ 413.460,00	0,00%
1	2013	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA Esta intervenção foi concluída	Contrato 60/2013	120	01/12/2013	R\$ 413.460,00	100,00%

Nº1/2013
Data Inicial: 01/12/2013

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

R\$ 413.460,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3295

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5358	2013	02/12/2013	1
5357	2013	02/12/2013	1
3110	2014	01/06/2014	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	1019	95	02/12/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	20**1*8**66	Execução de Obra	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	20**1*8**66	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	20**1*8**66	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base	60	2013	04.877.915/0001-30	283	R\$ 414.000,00	10/07/2013	0,00%
Contrato	60	2013	04.877.915/0001-30	284	R\$ 413.498,00	02/12/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
280	Medição	1	Jurisdicionado	02/12/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2013	13,00%
281	Medição	2	Jurisdicionado	09/12/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2013	33,00%
282	Medição	3	Jurisdicionado	16/12/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2013	42,00%
329	Medição	4	Jurisdicionado	01/02/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2013	54,13%

478	Medição	5	Jurisdicionado	01/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2013	54,86%
5010	Paralisação	6	Jurisdicionado	05/03/2015			
5045	Paralisação	7	Jurisdicionado	01/10/2015			
5079	Paralisação	8	Jurisdicionado	15/05/2016			
5120	Paralisação	9	Jurisdicionado	05/12/2016			
5146	Paralisação	10	Jurisdicionado	03/07/2017			
5174	Medição	11	Jurisdicionado	12/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2013	100,00%
5240	Medição	12	Jurisdicionado	30/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2013	100,00%
5246	Conclusão	13	Jurisdicionado	05/09/2018			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					