

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2020	EXECUÇÃO DE OBRA DE PAV. COM PEDRAS POLIEDRICAS COMUNIDADE DE LINHA VITORIA 3ª PARTE	Contrato 97/2020	240	03/08/2020	R\$ 263.585,31	100,00%

Esta intervenção foi concluída

Nº6/2020
Data Inicial: 03/08/2020

**EXECUÇÃO DE OBRA DE PAV. COM PEDRAS
POLIEDRICAS COMUNIDADE DE LINHA
VITORIA 3ª PARTE**

R\$ 263.585,31

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

24331

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2409	2020	01/08/2020	12217
2412	2020	01/08/2020	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1030	960	01/08/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*0**75**	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*0**75**	Fiscalização	Sim
CPF	54*.8*.8**-72	ART (CREA)	17**2*3**70**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9294	R\$ 263.717,23	30/07/2020	
Contrato	97	2020	80.874.100/0001-86	9295	R\$ 263.585,31	30/07/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9296	Medição	1	Jurisdicionado	13/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 97/2020	3,41%
9309	Medição	2	Jurisdicionado	24/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 97/2020	8,18%
9322	Medição	3	Jurisdicionado	27/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 97/2020	26,64%
9325	Medição	4	Jurisdicionado	27/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 97/2020	30,00%

9337	Medição	5	Jurisdicionado	28/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 97/2020	32,00%
9350	Medição	6	Jurisdicionado	28/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 97/2020	36,57%
9355	Medição	7	Jurisdicionado	26/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 97/2020	53,43%
9372	Medição	8	Jurisdicionado	25/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 97/2020	75,03%
9380	Medição	9	Jurisdicionado	15/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 97/2020	94,19%
9388	Medição	10	Jurisdicionado	31/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 97/2020	97,00%
9416	Medição	11	Jurisdicionado	21/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 97/2020	100,00%
9415	Conclusão	12	Jurisdicionado	30/06/2021			

Nº6/2020
Data Inicial: 03/08/2020

**EXECUÇÃO DE OBRA DE PAV. COM PEDRAS
POLIEDRICAS COMUNIDADE DE LINHA
VITORIA 3ª PARTE**

Documentos

R\$ 263.585,31



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA COMUNIDADE LINHA VITÓRIA – 3º TRECHO, que está sendo executada em trecho de estrada vicinal, conforme Contrato nº 097/2020, informo que a obra está em execução, com percentual de 32,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 28 de dezembro de 2020.

Fábio Júnior de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR-82.120/D

MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 097/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE LINHA VITÓRIA -

ÁREA: 6.450m², com extensão de 1.075 metros e 6,0 metros de largura

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Licitado Total R\$	1ª Medição 13/08/2020	2ª Medição 24/09/2020	3ª Medição 27/10/2020	4ª Medição 28/01/2021
820000	Sinalização	6,00	m2	443,050	2.658,30	2.658,30	-	-	-
821000	Placa de sinalização c/ película refletiva Suporte de madeira 3" x 3" p/placa de sinalização	4,00	pç	143,780	575,12	575,12	-	-	-
416010	Pavimentação	1.122,30	m3	14,850	16.666,16	387,59	868,19	3.302,22	1.782,89
532600	Escavação, carga e transporte de 1A categoria, 5000 a 6000m (Colchão e Enchimento)	6.192,00	m2	2,230	13.808,16	321,12	719,31	2.735,94	1.477,15
500000	Escarificação, regularização compac. Subleito	6.450,00	m2	3,410	21.994,50	511,50	1.145,76	4.357,98	2.352,90
535200	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliédrico	2.150,00	m	11,680	25.112,00	584,00	1.308,16	4.975,68	2.686,40
521450	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento do Poliedro	6.192,00	m2	25,380	157.452,96	3.654,72	8.186,57	31.438,21	16.811,71
532650	Enchimento c/ argila p/pav. Poliédrico	6.192,00	m2	1,080	6.687,36	155,52	348,36	1.325,03	715,39
532700	Compactação de pavimento poliédrico	6.450,00	m2	0,560	3.612,00	150,00	798,33	798,33	370,94
575100	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliédrica	2.150,00	m2	1,800	3.870,00	150,00	150,00	150,00	150,00
800000	Enleivamento da contenção lateral	1.075,00	m2	10,650	11.448,75	11,448,75			
	TOTAL GERAL (R\$)				263.585,31	8.997,87	12.576,36	48.633,40	26.197,39
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)					3,41	8,18	26,64	36,57

SOMATÓRIO DAS MEDIÇÕES - R\$ 96.405,01

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira

DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ENG. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350Eng.º Civil Fábio Jr. de Oliveira
CREA PR-82.120/D



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA COMUNIDADE LINHA VITÓRIA – 3º TRECHO, que está sendo executada em trecho de estrada vicinal, conforme Contrato nº 097/2020, informo que a obra está em execução, com percentual de 97,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 31 de maio de 2021.

.....
Fábio Júnior de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR-82.120/D