

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2020	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM CBUQ COM 9.389,98 M2 EM DIVERSAS RUA	Contrato 75/2020	90	17/06/2020	R\$ 672.670,24	100,00%
		<b>Esta intervenção foi concluída</b>					

Nº4/2020  
Data Inicial: 17/06/2020

**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM CBUQ COM  
9.389,98 M2 EM DIVERSAS RUA**

**R\$ 672.670,24**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

24306; 24307; 24308; 24309; 24310; 24311; 24312; 24313; 24314

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1841	2020	01/06/2020	12217
1842	2020	01/06/2020	12217

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1004	960	01/06/2020

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**1*4**34**	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**1*4**34**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*2**63**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9280	R\$ 673.156,00	01/06/2020	
Contrato	75	2020	80.874.100/0001-86	9281	R\$ 672.670,24	01/06/2020	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9283	Medição	1	Jurisdicionado	26/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2020	22,93%
9289	Medição	2	Jurisdicionado	29/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2020	28,00%
9300	Medição	3	Jurisdicionado	28/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2020	78,00%
9310	Medição	4	Jurisdicionado	18/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2020	100,00%
9315	Conclusão	5	Jurisdicionado	18/09/2020			