

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 5 | 2020 | EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS SENDO 10.200 M2 Esta intervenção foi concluída | Contrato 55/2020 | 180 | 18/06/2020 | R\$ 392.882,36 | 100,00% |

Nº5/2020
Data Inicial: 18/06/2020

**EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM
PEDRAS POLIÉDRICAS SENDO 10.200 M2**

R\$ 392.882,36

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

24294

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 1253 | 2020 | 01/06/2020 | 12217 |
| 1254 | 2020 | 01/06/2020 | 12217 |
| 565 | 2021 | 01/03/2021 | 12217 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12217 | 1030 | 960 | 01/06/2020 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 02*.9*.6**-02 | ART (CREA) | 17**1*6**68** | Orçamento | Sim |
| CPF | 02*.9*.6**-02 | ART (CREA) | 17**1*6**68** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 89*.0*.0**-34 | ART (CREA) | 17**2*2**57** | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 9284 | R\$ 393.706,03 | 10/03/2020 | |
| Contrato | 55 | 2020 | 80.874.100/0001-86 | 9285 | R\$ 392.882,36 | 13/03/2020 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 9286 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 26/06/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 55/2020 | 5,56% |
| 9288 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 29/07/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 55/2020 | 9,00% |
| 9303 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 25/08/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 55/2020 | 22,05% |
| 9312 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 22/09/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 55/2020 | 25,90% |

| | | | | | | | |
|------|-----------|----|----------------|------------|------------------------------|------------------|---------|
| 9321 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 29/10/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 55/2020 | 31,39% |
| 9328 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 30/11/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 55/2020 | 36,89% |
| 9340 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 17/12/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 55/2020 | 46,23% |
| 9349 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 28/01/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 55/2020 | 50,00% |
| 9354 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 18/02/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 55/2020 | 52,28% |
| 9375 | Medição | 10 | Jurisdicionado | 16/03/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 55/2020 | 59,97% |
| 9382 | Medição | 11 | Jurisdicionado | 26/04/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 55/2020 | 63,82% |
| 9391 | Medição | 12 | Jurisdicionado | 31/05/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 55/2020 | 83,05% |
| 9417 | Medição | 13 | Jurisdicionado | 30/06/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 55/2020 | 90,75% |
| 9428 | Medição | 14 | Jurisdicionado | 29/07/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 55/2020 | 100,00% |
| 9429 | Conclusão | 15 | Jurisdicionado | 29/07/2021 | | | |

Nº5/2020
Data Inicial: 18/06/2020

EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS SENDO 10.200 M2

Documentos

R\$ 392.882,36

MEDIÇÕES

MEDIÇÕES - CONTRATO Nº 055/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE LINHA VITÓRIA - CONTRATO Nº 055/2020

ÁREA: 10.200,00m², com 1.700 metros e 6,0 metros de largura

| Código | Serviço | Quantidade | Unidade | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | 4ª MEDIÇÃO | 5ª MEDIÇÃO | 6ª MEDIÇÃO |
|--------|---|------------|---------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 25/06/2020 | 25/08/2020 | 22/09/2020 | 29/10/2020 | 30/11/2020 | 17/12/2020 |
| 820000 | Sinalização | 6,00 | m2 | 386,000 | 2.316,00 | 2.316,00 | - | - | - | - | - |
| 821000 | Placa de sinalização c/ película refletiva Suporte de madeira 3" x 3" p/placa de sinalização | 4,00 | pç | 125,000 | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - |
| 416010 | Pavimentação | 1.774,80 | m3 | 14,000 | 24.847,20 | 314,71 | 4.384,80 | 1.023,12 | 1.461,60 | 1.461,60 | 2.484,72 |
| 532600 | Escavação, carga e transporte de 1A categoria, 5000 a 6000m (Colchão e Enchimento) | 9.792,00 | m2 | 2,110 | 20.661,12 | 1.130,28 | 3.646,08 | 850,75 | 1.215,36 | 1.215,36 | 2.066,11 |
| 500000 | Colchão de argila p/ pav. Polidríco | 10.200,00 | m2 | 3,180 | 32.436,00 | 1.774,44 | 5.724,00 | 1.335,60 | 1.908,00 | 1.908,00 | 3.243,60 |
| 535200 | Escarificação, regularização compac. Subleito | 3.400,00 | m | 11,100 | 37.740,00 | 2.064,60 | 6.660,00 | 1.554,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 3.774,00 |
| 521450 | Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pav. Polidríco | 9.792,00 | m2 | 24,090 | 235.889,28 | 12.904,53 | 41.627,52 | 9.713,09 | 13.875,84 | 13.875,84 | 23.588,93 |
| 532650 | Enchimento c/ argila p/pav. Polidríco | 9.792,00 | m2 | 1,030 | 10.085,76 | 551,75 | 1.779,84 | 415,30 | 593,28 | 593,28 | 1.008,58 |
| 532700 | Compactação de pavimento polidríco | 10.200,00 | m2 | 0,530 | 5.406,00 | 295,74 | 954,00 | 222,60 | 318,00 | 318,00 | 540,60 |
| 575100 | Contenção lateral c/ solo local p/pav. Polidríca | 3.400,00 | m2 | 1,710 | 5.814,00 | - | - | - | - | - | - |
| 800000 | Enlivelamento da contenção lateral | 1.700,00 | m2 | 10,110 | 17.187,00 | - | - | - | - | - | - |
| | TOTAL GERAL | | | | 392.882,36 | 21.852,06 | 64.776,24 | 15.114,46 | 21.592,08 | 21.592,08 | 36.706,54 |

VALOR ACUMALADO DAS MEDIÇÕES

SALDO A PAGAR

R\$ 181.633,45

R\$ 211.248,91

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira

DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ENG.º CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA COMUNIDADE LINHA VITÓRIA – 2º TRECHO, que está sendo executada em trecho de estrada vicinal, conforme Contrato nº 55/2020, informo que a obra está em execução, com percentual de 50,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 28 de janeiro de 2021.

Fábio Júnior de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR-82.120/D

MEDIÇÕES

| 6ª MEDIÇÃO 17/12/2020 | 7ª MEDIÇÃO 18/02/2021 | 8ª MEDIÇÃO 16/03/2021 | 9ª MEDIÇÃO 26/04/2021 | 10ª MEDIÇÃO 31/05/2021 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 2.484,72 | 1.607,76 | 2.046,24 | 1.023,12 | 5.115,60 |
| 2.066,11 | 1.336,90 | 1.701,50 | 850,75 | 4.253,76 |
| 3.243,60 | 2.098,80 | 2.671,20 | 1.335,60 | 6.678,00 |
| 3.774,00 | 2.442,00 | 3.108,00 | 1.554,00 | 7.770,00 |
| 23.588,93 | 15.263,42 | 19.426,18 | 9.713,09 | 48.565,44 |
| 1.008,58 | 652,61 | 830,59 | 415,30 | 2.076,48 |
| 540,60 | 349,80 | 445,20 | 222,60 | 1.113,00 |
| 36.706,54 | 23.751,29 | 30.228,91 | 15.114,46 | 75.572,28 |

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira
 DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 ENGR. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira
 CREA PR-82.120/D

MEDIÇÕES

MEDIÇÕES - CONTRATO Nº 055/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE LINHA VITÓRIA - CONTRATO Nº 055/2020

ÁREA: 10.200,00m², com 1.700 metros e 6,0 metros de largura

| Código | Serviço | Quantidade | Unidade | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ | 1ª MEDIÇÃO 26/06/2020 | 2ª MEDIÇÃO 25/08/2020 | 3ª MEDIÇÃO 22/09/2020 | 4ª MEDIÇÃO 29/10/2020 | 5ª MEDIÇÃO 30/11/2020 |
|--------|--|------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 820000 | Sinalização | 6,00 | m2 | 386,000 | 2.316,00 | 2.316,00 | - | - | - | - |
| 821000 | Placa de sinalização c/ película refletiva | 4,00 | pç | 125,000 | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - |
| 416010 | Suporte de madeira 3" x 3" p/placa de sinalização | | | | | | | | | |
| 416010 | Pavimentação | 1.774,80 | m3 | 14,000 | 24.847,20 | 314,71 | 4.384,80 | 1.023,12 | 1.461,60 | 1.461,60 |
| 532600 | Escavação, carga e transporte de 1A categoria, 5000 a 6000m (Colchão e Enchimento) | 9.792,00 | m2 | 2,110 | 20.661,12 | 1.130,28 | 3.646,08 | 850,75 | 1.215,36 | 1.215,36 |
| 500000 | Colchão de argila p/ pav. Polidríco | 10.200,00 | m2 | 3,180 | 32.436,00 | 1.774,44 | 5.724,00 | 1.335,60 | 1.908,00 | 1.908,00 |
| 535200 | Escarificação, regularização compac. Subleito | 3.400,00 | m | 11,100 | 37.740,00 | 2.064,60 | 6.660,00 | 1.584,00 | 2.220,00 | 2.220,00 |
| 521450 | Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Polidríco | 9.792,00 | m2 | 24,090 | 235.889,28 | 12.904,53 | 41.627,52 | 9.713,09 | 13.875,84 | 13.875,84 |
| 532650 | Extração, carga, transp. Preparo e assentamento do Poliedro | 9.792,00 | m2 | 1,030 | 10.085,76 | 551,75 | 1.779,84 | 415,30 | 593,28 | 593,28 |
| 532700 | Enchimento c/ argila p/pav. Polidríco | 10.200,00 | m2 | 0,530 | 5.406,00 | 295,74 | 954,00 | 222,60 | 318,00 | 318,00 |
| 575100 | Compactação de pavimento polidríco | 3.400,00 | m2 | 1,710 | 5.814,00 | | | | | |
| 800000 | Contenção lateral c/ solo local p/pav. Polidríca | 1.700,00 | m2 | 10,110 | 17.187,00 | | | | | |
| | Enleivamento da contenção lateral | | | | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | | | | 392.882,36 | 21.852,06 | 64.776,24 | 15.114,46 | 21.592,08 | 21.592,08 |

VALOR ACUMALADO DAS MEDIÇÕES

R\$ 392.882,36

SALDO A PAGAR

R\$ 0,00

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira
 DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 ENG. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira
 CREA PR-82.120/D

MEDIÇÕES

| 6ª MEDIÇÃO 17/12/2020 | 7ª MEDIÇÃO 18/02/2021 | 8ª MEDIÇÃO 16/03/2021 | 9ª MEDIÇÃO 26/04/2021 | 10ª MEDIÇÃO 31/05/2021 | 11ª MEDIÇÃO 30/06/2021 | 12ª MEDIÇÃO 29/07/2021 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2.484,72 | 1.607,76 | 2.046,24 | 1.023,12 | 5.115,60 | 2.046,24 | 1.877,69 |
| 2.066,11 | 1.336,90 | 1.701,50 | 850,75 | 4.263,76 | 1.701,50 | 692,76 |
| 3.243,60 | 2.098,80 | 2.671,20 | 1.335,60 | 6.678,00 | 2.671,20 | 1.087,56 |
| 3.774,00 | 2.442,00 | 3.108,00 | 1.554,00 | 7.770,00 | 3.108,00 | 1.265,40 |
| 23.588,93 | 15.263,42 | 19.426,18 | 9.713,09 | 48.565,44 | 19.426,18 | 7.909,23 |
| 1.008,58 | 652,61 | 830,59 | 415,30 | 2.076,48 | 830,59 | 338,17 |
| 540,60 | 349,80 | 445,20 | 222,60 | 1.113,00 | 445,20 | 181,26 |
| | | | | | | 5.814,00 |
| | | | | | | 17.187,00 |
| 36.706,54 | 23.751,29 | 30.228,91 | 15.114,46 | 75.572,28 | 30.228,91 | 36.353,05 |

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira
 DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 ENGR. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350