

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2014	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADAS VICINAIS LINHA AREIÃO Esta intervenção foi concluída	Contrato 1242013/2013	365	05/03/2014	R\$ 1.062.392,48	100,00%

Nº1/2014
Data Inicial: 05/03/2014

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADAS VICINAIS LINHA AREIÃO

R\$ 1.062.392,48

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.2**-64	ART (CREA)	62**3/D	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.3*.5**-40	ART (CREA)	89**2/D	Fiscalização	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	20**1*9**60	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1	R\$ 1.065.600,00	27/03/2013	
Contrato	1242013	2013	80.869.886/0001-43	1	R\$ 1.062.392,48	26/09/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
412	Medição	1	Jurisdicionado	03/04/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1242013/2013	3,94%
5000	Medição	2	Jurisdicionado	03/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1242013/2013	7,72%
5011	Paralisação	3	Jurisdicionado	05/05/2015			
5054	Paralisação	4	Jurisdicionado	02/12/2015			
5087	Medição	5	Jurisdicionado	05/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1242013/2013	100,00%
5089	Conclusão	6	Jurisdicionado	06/07/2016			