

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|---|--------------------------|-------|--------------|------------------|-----------|
| 1 | 2014 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADAS VICINAIS LINHA AREIÃO Esta intervenção foi concluída | Contrato 1242013/2013 | 365 | 05/03/2014 | R\$ 1.062.392,48 | 100,00% |

Nº1/2014
Data Inicial: 05/03/2014

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADAS VICINAIS LINHA AREIÃO

R\$ 1.062.392,48

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 00*. *3*.2**-64 | ART (CREA) | 62**3/D | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 03*. *3*.5**-40 | ART (CREA) | 89**2/D | Fiscalização | Sim |
| CPF | 81*. *6*.8**-91 | ART (CREA) | 20**1*9**60 | Orçamento | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|
| Base | | | | 1 | R\$ 1.065.600,00 | 27/03/2013 | |
| Contrato | 1242013 | 2013 | 80.869.886/0001-43 | 1 | R\$ 1.062.392,48 | 26/09/2013 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-------------|--------|----------------|------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| 412 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 03/04/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1242013/2013 | 3,94% |
| 5000 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 03/11/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1242013/2013 | 7,72% |
| 5011 | Paralisação | 3 | Jurisdicionado | 05/05/2015 | | | |
| 5054 | Paralisação | 4 | Jurisdicionado | 02/12/2015 | | | |
| 5087 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 05/07/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1242013/2013 | 100,00% |
| 5089 | Conclusão | 6 | Jurisdicionado | 06/07/2016 | | | |