

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2015	CONSTRUÇÃO DE UBS DE JACUTINGA COM 86,46 M2 Esta intervenção foi concluída	Contrato 238/2014	60	06/01/2015	R\$ 160.860,71	100,00%

Nº3/2015
Data Inicial: 06/01/2015

**CONSTRUÇÃO DE UBS DE JACUTINGA COM
86,46 M2**

R\$ 160.860,71

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

144422

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
13254	2014	01/01/2015	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1059	2528	05/01/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.5*-04	ART (CREA)	28**/D	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.9*.7*-61	ART (CREA)	20**2*7**56	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.7*-61	ART (CREA)	20**2*7**56	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5088	R\$ 160.860,71	18/11/2014	
Contrato	238	2014	76.995.455/0001-56	5089	R\$ 160.860,71	18/11/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5144	Medição	1	Jurisdicionado	26/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 238/2014	46,05%
5189	Medição	2	Jurisdicionado	03/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 238/2014	80,57%
5201	Medição	3	Jurisdicionado	07/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 238/2014	87,75%
500	Medição	4	Jurisdicionado	06/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 238/2014	100,00%
501	Conclusão	5	Jurisdicionado	06/05/2016			