

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2020	Recape Asfáltico caminho das águas 1500 m Esta intervenção foi concluída	Contrato 75/2020	90	01/09/2020	R\$ 933.255,14	100,00%

Nº6/2020
Data Inicial: 01/09/2020

Recape Asfáltico caminho das águas 1500 m

R\$ 933.255,14

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10001671

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5185	2020	11/09/2020	12543
5184	2020	11/09/2020	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/09/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
16/06/2021	75	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*3**74**	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	17**2*0**91**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	17**2*0**91**	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*1**97**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5376	R\$ 933.876,55	13/04/2020	
Contrato	75	2020	80.869.886/0001-43	5364	R\$ 933.255,14	14/05/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5383	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2020	35,35%
5390	Medição	2	Jurisdicionado	02/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2020	97,48%
5393	Medição	3	Jurisdicionado	28/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2020	100,00%
5396	Conclusão	4	Jurisdicionado	04/01/2021			

Nº6/2020
Data Inicial: 01/09/2020

Recape Asfáltico caminho das águas 1500 m

Documentos

R\$ 933.255,14



















