

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2020	Academia da Saúde <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 162/2019	120	16/06/2020	R\$ 121.543,37	100,00%

Nº2/2020  
Data Inicial: 16/06/2020

## Academia da Saúde

R\$ 121.543,37

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10001717

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2900	2020	16/06/2020	12543

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	03/12/2018

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
10/10/2021	162	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	17**1*5**22**	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	20**3*7**80	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	20**3*7**80	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*3**46**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5347	R\$ 124.981,00	26/07/2019	
Contrato	162	2019	80.869.886/0001-43	5348	R\$ 121.543,37	08/10/2019	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5360	Medição	1	Jurisdicionado	03/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 162/2019	100,00%

5363	Conclusão	2	Jurisdicionado	03/08/2020
------	-----------	---	----------------	------------