

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2020	Asfalto Caminho das águas <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 47/2020	180	18/06/2020	R\$ 632.213,05	100,00%

Nº3/2020  
Data Inicial: 18/06/2020

## Asfalto Caminho das águas

R\$ 632.213,05

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10001671

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3567	2020	18/06/2020	12543
3568	2020	18/06/2020	12543
5187	2020	11/09/2020	12543
5186	2020	11/09/2020	12543

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	03/12/2018

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
03/04/2021	47	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*5*.9**-.03	ART (CREA)	17**2*1**90**	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.*3*.1**-.55	ART (CREA)	17**2*0**91**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.*3*.1**-.55	ART (CREA)	17**2*0**91**	Orçamento	Sim
CPF	81*.*6*.8**-.91	ART (CREA)	17**1*5**81**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5345	R\$ 634.730,93	11/02/2020	
Contrato	47	2020	80.869.886/0001-43	5346	R\$ 632.216,05	17/03/2020	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5351	Medição	1	Jurisdicionado	05/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2020	94,36%
5361	Medição	2	Jurisdicionado	03/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2020	94,36%
5371	Medição	3	Jurisdicionado	24/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2020	100,00%
5373	Conclusão	4	Jurisdicionado	01/09/2020			