

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2014	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO COM 12 SALAS DE AULA- ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO Esta intervenção foi concluída	Contrato 146/2014	365	02/12/2014	R\$ 3.494.433,97	100,00%

Nº14/2014
Data Inicial: 02/12/2014

**CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO
URBANO COM 12 SALAS DE AULA- ESCOLA
MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO**

R\$ 3.494.433,97

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

144245

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
11809	2014	05/12/2014	12261
3203	2017	03/04/2017	12261
3204	2017	03/04/2017	12261
3205	2017	03/04/2017	12261
3206	2017	03/04/2017	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1015	2528	05/12/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.7*.4**-09	ART (CREA)	20**4*1**72	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*7**59	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*7**59	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5066	R\$ 3.494.433,97	02/12/2014	
Contrato	146	2014	76.995.455/0001-56	5067	R\$ 3.494.433,97	02/12/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5136	Medição	3	Jurisditionado	02/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2014	52,81%
5186	Medição	4	Jurisditionado	03/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2014	52,81%

5198	Medição	5	Jurisdicionado	04/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2014	59,25%
5503	Medição	8	Jurisdicionado	17/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2014	81,05%
5527	Medição	9	Jurisdicionado	23/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2014	85,76%
5570	Medição	10	Jurisdicionado	26/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2014	89,51%
5578	Medição	11	Jurisdicionado	30/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2014	91,78%
5637	Medição	12	Jurisdicionado	01/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2014	91,78%
5651	Medição	13	Jurisdicionado	03/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2014	93,11%
5681	Medição	14	Jurisdicionado	04/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2014	96,73%
5710	Medição	15	Jurisdicionado	15/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2014	100,00%
5711	Conclusão	16	Jurisdicionado	15/12/2016			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					