

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2026	Pavimentação Areião Esta intervenção está em andamento	Contrato 28/2026	180	09/04/2026	R\$ 8.260.332,38	0,98%

Nº8/2026
Data Inicial: 09/04/2026

Pavimentação Areião

R\$ 8.260.332,38

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000598

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3353	2026	12/05/2026	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/06/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
14/03/2027	28	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.1*.0**-75	ART (CREA)	17**2*2**92**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*1**90**	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*3**28**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*3**28**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5911	R\$ 8.267.583,02	18/11/2025	
Contrato	28	2026	80.869.886/0001-43	5912	R\$ 8.260.332,38	06/03/2026	0,98%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5913	Medição	1	Jurisdicionado	11/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 28/2026	0,98%

Matrículas de Obras


Nº8/2026
Data Inicial: 09/04/2026

Pavimentação Areião

Documentos

R\$ 8.260.332,38

Proposta de Preços



PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

*Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas,
Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.*

MUNICÍPIO DE SULINA - PR

CONCORRÊNCIA

Nº 90003/2026

PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE:

PEDREIRA SANTIAGO LTDA

CNPJ: 77.744.134/0001-41

e-mail: compraspedreirasantiago@gmail.com

Fone(46) 3242-1002 Fax (46) 3242-3682
Rua Treze de Maio, s/n – prolongamento

CNPJ: 77.744.134/0001-41
– CEP 85.560-000

Insc.Est. 31200845-92
Chopinzinho - Paraná



PROPOSTA DE PREÇOS

Chopinzinho, 06 de Março de 2026.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 90003/2026

Objeto: Pavimentação de Estrada Rural/ Vicinal em CBUQ, 36.480,00 m², incluindo serviços preliminares, fresagem, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra.

Trechos: - Estrada rural linha Areião

A Empresa PEDREIRA SANTIAGO LTDA, propõe ao MUNICÍPIO DE SULINA, a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

- 1) O preço proposto é de R\$ 8.260.332,38 (Oito milhões duzentos e sessenta mil trezentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos).
- 2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.


Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. MOISES DE GASPERIN, portador do CPF 518.634.809-00.

Representante Legal da Proponente:	Assinatura:
Nome: MOISES DE GASPERIN CPF: 518.634.809-00	

e-mail: compraspedreirasantiago@gmail.com
 Fone(46) 3242-1002 Fax (46) 3242-3682 CNPJ: 77.744.134/0001-41
 Rua Treze de Maio, s/n – prolongamento – CEP 85.560-000

Insc.Est. 31200845-92
 Chopinzinho - Paraná

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA						
Município:	SULINA	SAM	68			
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	LOTE nº	1			
Nome da Empresa:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	CNPJ	77.744.134/0001-41			
Representante Legal:	MOISES DE GASPERIN	Data da Proposta:	06/03/2026 - sex			
SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA	TOTAL DO	(R\$) - PM	Grandes	
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAIS		Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	434,11	3.100,75	3.534,86	0,04%	
2	TERRAPLENAGEM	177.230,88	-	177.230,88	2,15%	
3	DRENAGEM	31.031,13	51.180,60	82.211,73	1,00%	
4	BASE / SUB-BASE	2.060.713,60	2.448.896,90	4.509.610,50	54,59%	
5	REVESTIMENTO	716.114,84	2.538.749,10	3.254.863,94	39,40%	
6	MEIO-FIO E SARJETA	-	-	-		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	-	-	-		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	33.122,04	55.747,39	88.869,43	1,08%	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	126.545,83	17.465,21	144.011,04	1,74%	
TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA		3.145.192,43	5.115.139,95	8.260.332,38	100,00%	
		38,08%	61,92%			


PEDREIRA SANTIAGO LTDA
MOISÉS DE GASPERIN – REP. LEGAL
CPF 518.634.809-00


PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO – RESP. TÉCNICA
CREA PR 203.527/D

[illegible]

Carolina de Araújo


PEDREIRA SANTIAGO LTDA
MOISÉS DE GASPERIN – REP. LEGAL
 CPF 518.634.809-00

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO – RESP. TÉCNICA
CREA PR 203.527/D


Respo. Técnico da Empresa e CREACAL: CAROLINA TAVARES DE ARAUJO - CREA/PV 204.927/0 Tabela Referencial (SEM Descontabilizações) DERIVED de MARC0255 TEMPL de ABRE0208 2	Assinatura: Carolina de Araujo	Data Base da aprovação do Orçamento (Deverá ser 10 dias antes da data que
---	--	--

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL - PROPO
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	SULINA	PRIORIDADE Nº	83	SAM	68
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL			LOTE nº	1
Local da Obra :	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025				
Fonte do Recurso:	SEAB	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			18/11/2025 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTA PROJETO:		06			
		Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 8.267.583,02	Valor total Mão de Obra:		R\$ 3.148.625,02
					38,08%
			Valor total dos Materiais:		R\$ 5.118.958,00
					61,92%
Valor GLOBAL da PROPOSTA:		R\$ 8.260.332,38	Valor total Mão de Obra:		R\$ 3.145.192,43
					38,08%
Empresa Participante: PEDREIRA SANTIAGO LTDA				Valor total dos Materiais:	R\$ 5.115.139,95
					61,92%
Menor Preço (desconto calculado)...		(0,09 %)		Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM	
SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS		
TOTAL:		180	R\$ 8.260.332,38		
Medição 1 - Início	30	R\$ 653.718,58	INICIARÁ INSTALANDO A PLACA DA OBRA E EXECUTANDO A TERRAPLENAGEM, BASE E REVESTIMENTO DO SUB-TRECHO 4		
Medição 2	30	R\$ 1.514.577,21	EXECUTARÁ A TERRAPLENAGEM E BASE DO SUB-TRECHO 3		
Medição 3	30	R\$ 1.023.089,91	EXECUTARÁ O REVESTIMENTO ASFÁLTICO DO SUB-TRECHO 3		
Medição 4	30	R\$ 2.615.193,64	EXECUTARÁ A TERRAPLENAGEM E BASE DO SUB-TRECHO 2		
Medição 5	30	R\$ 1.643.355,01	EXECUTARÁ PARCIALMENTE O REVESTIMENTO ASFÁLTICO DO SUB-TRECHO 2		
Medição 6	30	R\$ 810.398,02	EXECUTARÁ O RESTANTE DO REVESTIMENTO NO SUB-TRECHO 2, EXECUTARÁ A TERRAPLENAGEM, BASE E REVESTIMENTO NO SUB-TRECHO 1 E EXECUTARÁ A SINALIZAÇÃO DE TODA A ESTRADA. FINALIZAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS.		

Representante da Empresa (Assinatura Digital):	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):	Data da Proposta:
		06/03/2026 - sex
MOISES DE GASPERIN	CAROLINA TAVARES DE ARAUJO - CREA PR 203.427/D	
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE		

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII		
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/20		
IMPOSTOS	ISS =	2,00
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	TOTAL =	5,65
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,67	3,45
RISCOS	0,97	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,74	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,21	0,85
LUCRO	8,69	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	24,03	15,28
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	24,03%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

Representante da Empresa (Assinatura Digital):  MOISES DE GASPERIN	Data da Proposta: 06/03/2026 - sex
Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):  CAROLINA TAVARES DE ARAUJO - CREA PR 203.527/D	

ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00 %	
A2	SESI	1,50 %	
A3	SENAI	1,00 %	
A4	INCRA	0,20 %	
A5	SEBRAE	0,60 %	
A6	Salário Educação	2,50 %	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00 %	
A8	FGTS	8,00 %	
A9	SECONCI	1,00 %	
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80 %	-
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75 %	
B2	Feriados	3,41 %	
B3	Auxílio-Enfermidade	0,88 %	
B4	13º Salário	10,58 %	
B5	Licença Paternidade	0,07 %	
B6	Faltas Justificadas	0,71 %	
B7	Dias de Chuva	1,30 %	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11 %	
B9	Férias Gozadas	12,30 %	
B10	Salário Maternidade	0,03 %	
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	47,14 %	-
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,81 %	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09 %	
C3	Férias Indenizadas	1,71 %	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,82 %	
C5	Indenização Adicional	0,32 %	
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A	9,75 %	-
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	17,82 %	-
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,34 %	-
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	18,16 %	-
TOTAL (A+B+C+D)		112,85 %	-

OBSERVAÇÕES:

Empresa: PEDREIRA SANTIAGO LTDA		Data da Proposta: 19/02/2026 - qui
 MOISÉS DE GASPARIN Representante Empresa:		 CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO Resp. Téc. Empresa:


 KARINA APARECIDA BORGES EVANGELISTA
 CONTADORA
 CRC PR N.º 065328/O-8





-25.693261,-52.713656





-25.689863,-52.700293







-25.687075,-52.693674







-25.685665,-52.689366

















PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

Mês Mai

SAM 68

Lote 1

CNPJ: 77.744.134/0001-41

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL

Francisco Beltrão
(P.A.)

ASSOCIAÇÃO

Amsop

MEDIÇÃO
PARCELA

1

DATA

26/05/2026 - ter

CONTRATO EMPREITADA:

ORDEM DE SERVIÇO:

Nº

28/2026

Nº

DATA:

19/03/2026

DATA

MUNICÍPIO:

SULINA

CÓDIGO SAM MUNIC.:

324

SUBPROJETO:

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

FIRMA EMPREITEIRA:

PEDREIRA SANTIAGO LTDA

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-		-	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,04%	0,04%	3.534,86	3.534,86	3.534,86	-
2		554	TERRAPLENAGEM		-				-		-	-
	401000	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	7.224,00		0,69%		7,90	-	57.069,60	57.069,60
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	7.428,00		0,99%		10,96	-	81.410,88	81.410,88
	411000	DER	Remoção da Camada Superficial	m3	3.240,00	30,86%	0,47%	0,15%	11,96	11.960,00	38.750,40	26.790,40
3		589	DRENAGEM		-				-		-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	254,40	78,62%	0,03%	0,02%	11,09	2.218,00	2.821,30	603,30
	630400	DER	Remoção de bueiro 0,40m	m	30,00	100,00%	0,01%	0,01%	23,58	707,40	707,40	-
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	199,75	75,09%	0,08%	0,06%	33,72	5.058,00	6.735,57	1.677,57
	620100	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m	un	22,00	90,91%	0,40%	0,36%	1.507,45	30.149,00	33.163,90	3.014,90
	620200	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m	un	2,00		0,05%		2.116,24	-	4.232,48	4.232,48
	620300	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m	un	2,00		0,07%		3.055,26	-	6.110,52	6.110,52
	610600D	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	116,00	100,00%	0,27%	0,27%	189,69	22.004,04	22.004,04	-
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	4,00	100,00%	0,02%	0,02%	339,02	1.356,08	1.356,08	-
	611000A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	4,00	100,00%	0,03%	0,03%	683,86	2.735,44	2.735,44	-
			Escavação em material d e 1a categoria - caixas de retenção	m³	500,00	100,00%	0,03%	0,03%	4,69	2.345,00	2.345,00	-
4		556	BASE / SUB-BASE		-				-		-	-
	532100	DER	Camada de bloqueio c/ pedra 0 < 3/4"	m3	1.328,64		3,23%		200,68	-	266.631,48	266.631,48
	511100A	DER/PRC	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	43.200,00		2,65%		5,07	-	219.024,00	219.024,00
	511300A	DER/PRC	Regularização do Subleito sem Compactação	m2	1.088,00				0,36	-	391,68	391,68
	531000	DER	Brita Graduada	m3	6.338,40		20,18%		262,97	-	1.666.809,05	1.666.809,05
	531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	10.825,20		28,53%		217,71	-	2.356.754,29	2.356.754,29
5		551	REVESTIMENTO		-				-		-	-
	560100B	DER/PRC	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2	43.897,60		0,33%		0,63	-	27.655,49	27.655,49
	589190A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton	48,28		2,74%		4.688,28	-	226.350,16	226.350,16
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	36.480,00		0,19%		0,43	-	15.686,40	15.686,40
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	18,24		1,04%		4.721,68	-	86.123,44	86.123,44
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	4.560,00		17,23%		312,05	-	1.422.948,00	1.422.948,00
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	237,12		17,87%		6.225,12	-	1.476.100,45	1.476.100,45
6		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-		-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	2.188,80		0,90%		33,82	-	74.025,22	74.025,22
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	13,02		0,11%		670,85	-	8.734,47	8.734,47
	821000	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	un	42,00		0,07%		145,47	-	6.109,74	6.109,74

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	54,00		0,13%		195,93	-	10.580,22	10.580,22
	09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	54,00		0,13%		195,93	-	10.580,22	10.580,22
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	61,00		0,14%		195,93	-	11.951,73	11.951,73
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	un	61,00		0,15%		202,02	-	12.323,22	12.323,22
	09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	un	61,00		0,15%		202,02	-	12.323,22	12.323,22
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	122,00		0,21%		143,06	-	17.453,32	17.453,32
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	61,00		0,18%		239,96	-	14.637,56	14.637,56
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	61,00		0,14%		183,93	-	11.219,73	11.219,73
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	61,00		0,05%		65,74	-	4.010,14	4.010,14
	09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	61,00		0,10%		135,32	-	8.254,52	8.254,52
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	61,00		0,10%		133,62	-	8.150,82	8.150,82
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)	gb	3,00		0,27%		7.508,78	-	22.526,34	22.526,34
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:				% PREVISTO :	0,98%	% EXECUTADO :		0,99%	SOMAS	82.067,82	8.260.332,38	8.178.264,56

OBSERVAÇÕES :	Valor Total do Contrato:	R\$8.260.332,38	
	Medição Acumulada:	82.067,82	
	Total Anterior:	-	
	Valor e % executado desta Medição :	R\$82.067,82	0,99 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

CAROLINA TAVARES
DE
ARAUJO:08348218939

Assinado digitalmente por CAROLINA TAVARES DE
ARAUJO:08348218939
ND: C=BR, O=CAROLINA TAVARES DE
ARAUJO:08348218939, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
PF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.10 14:13:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
CREA PR 203.527/D

ANA CAROLINE DA
ROSA
SOUZA:00941900975

Assinado digitalmente por ANA CAROLINE DA ROSA
SOUZA:00941900975
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=
33683111000107, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARSPRPG, OU=RFB e CPF A1, CN=
ANA CAROLINE DA ROSA SOUZA:00941900975
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.11 10:00:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
ANA CAROLINE DA ROSA SOUZA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA PR-193.167/D

GILBERTO JOAO
ROSSI:031604539
01

Assinado digitalmente por GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
81047598000147, OU=videoconferencia, CN=GILBERTO
JOAO ROSSI:03160453901
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.11 10:00:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

PREFEITO MUNICIPAL DE SULINA
GILBERTO JOÃO ROSSI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **SULINA**
PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL**
CONVÊNIO : Nº **903/2025** SEAB
EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**
CNPJ : **77.744.134/0001-41**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **28/2026** DATA ASSINATURA : **19/03/2026**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **8.260.332,38**
SAM : Nº **68**
LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **1**
DATA DA MEDIÇÃO : **26/05/2026**
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **15/09/2026**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **14/03/2027**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA** Nº DA LICITAÇÃO: **03/2026**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.534,86	100,00%	3.534,86	3.534,86		3.534,86	100,00%
2		TERRAPLENAGEM		-	6,75%	177.230,88	11.960,00		11.960,00	6,75%
3		DRENAGEM	93,88%	77.180,89	80,98%	82.211,73	66.572,96		66.572,96	80,98%
4		BASE / SUB-BASE		-		4.509.610,50	-		-	
5		REVESTIMENTO		-		3.254.863,94	-		-	
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		88.869,43	-		-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-		144.011,04	-		-	
TOTAL CRONOGRAMA				80.715,75	TOTAL MEDIÇÃO		82.067,82	OK	Valor desta	
								Acumulado	ETAPA da	
								Med. Anterior	Medição	
								-	82.067,82	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o (%) percentual desta medição:		R\$82.067,82	0,99 %			
Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.				META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META
				META ATÉ 1ª ETAPA =		80.715,75
				REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =		82.067,82
ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA, nº 03/2026, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.				META FINANCEIRA ATINGIDA		

CAROLINA TAVARES
DE

ANA CAROLINE DA
ROSA

Assinado digitalmente por ANA CAROLINE DA ROSA
SOUZA:00941900975
Nº: C-BR, OU=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=33683111000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSPRO, OU=RFB e-CPF A1, CN=ANA CAROLINE DA ROSA, SOUZA:00941900975

GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453

Assinado digitalmente por GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901
Nº: C-BR, OU=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=81047508000147, OU=videoconferencia, CN=GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901