

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2026	ESCOLA NEREU RAMOS <b>Esta intervenção está em andamento</b>	Contrato 4089/2025	720	02/03/2026	R\$ 9.988.000,00	2,69%

Nº3/2026  
Data Inicial: 02/03/2026

# ESCOLA NEREU RAMOS

R\$ 9.988.000,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

16560

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2108	2026	02/03/2026	12334
2109	2026	02/03/2026	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1013	10153	02/03/2026

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.4*.2**-08	ART (CREA)	17**2*5**26**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*7**86**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*7**86**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10470	R\$ 12.077.900,86	02/03/2026	
Contrato	4089	2025	76.995.430/0001-52	10471	R\$ 9.988.000,00	23/04/2026	2,69%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10462	Medição	1	Jurisdicionado	02/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4089/2025	2,69%
10575	Medição	2	Jurisdicionado	01/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4089/2025	2,69%

Nº3/2026  
Data Inicial: 02/03/2026

# ESCOLA NEREU RAMOS

## Documentos

R\$ 9.988.000,00

