

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2018	EXECUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA E CALÇADAS COM ÁREA TOTAL DE 3.711,32 M2 <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 28/2018	210	01/06/2018	R\$ 168.700,00	100,00%
3	2018	EXECUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA E CALÇADAS COM ÁREA TOTAL DE 3.711,32 M2 <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 2/2019	210	01/06/2018	R\$ 168.700,00	100,00%

Nº3/2018  
Data Inicial: 01/06/2018

**EXECUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA E  
CALÇADAS COM ÁREA TOTAL DE 3.711,32 M<sup>2</sup>**

**R\$ 168.700,00**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

23647; 23648

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1831	2018	01/06/2018	12217
2721	2019	01/08/2019	12217
1471	2020	05/05/2020	12217
1472	2020	05/05/2020	12217

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1004	301	01/06/2018

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**3*0**97	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**3*0**97	Fiscalização	Sim
CPF	35*.6*.9**-04	ART (CREA)	20**1*8**12	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9154	R\$ 210.007,55	01/06/2018	
Contrato	28	2018	80.874.100/0001-86	9155	R\$ 168.700,00	01/06/2018	100,00%
Aditivo	2	2019	80.874.100/0001-86	9227	R\$ 11.961,73	23/06/2019	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9163	Medição	1	Jurisdicionado	05/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 28/2018	8,25%
9175	Paralisação	2	Jurisdicionado	31/08/2018			
9192	Paralisação	3	Jurisdicionado	28/01/2019			

9207	Medição	4	Jurisdicionado	02/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 28/2018	40,32%
9208	Medição	5	Jurisdicionado	14/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 28/2018	82,29%
9217	Medição	6	Jurisdicionado	27/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 28/2018	90,00%
9221	Medição	7	Jurisdicionado	29/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 28/2018	94,00%
9225	Medição	8	Jurisdicionado	21/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 28/2018	100,00%
9226	Medição	9	Jurisdicionado	21/08/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2019	100,00%
9231	Conclusão	10	Jurisdicionado	10/09/2019			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					

Nº3/2018  
Data Inicial: 01/06/2018

# EXECUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA E CALÇADAS COM ÁREA TOTAL DE 3.711,32 M<sup>2</sup>

Documentos

R\$ 168.700,00



# Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86


## TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA E CALÇADAS em Trecho de Ruas do Bairro São Pedro, conforme Contrato nº 028/2018, informo que a obra está em execução, com percentual de 94,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 29 de julho de 2019.

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

  
Fábio Júnior de Oliveira  
DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
ENGº. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350