

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2016	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO DA COMUNIDADE DE MUNDO NOVO <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 49/2016	30	15/06/2016	R\$ 51.300,00	100,00%

Nº6/2016  
Data Inicial: 15/06/2016

## CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO DA COMUNIDADE DE MUNDO NOVO

R\$ 51.300,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

22691

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2091	2016	01/06/2016	12217

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1028	5000	01/06/2016

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.7*.5**-42	ART (CREA)	20**2*4**37	Orçamento	Sim
CPF	00*.7*.5**-42	ART (CREA)	20**2*4**37	Fiscalização	Sim
CPF	17*.9*.9**-34	ART (CREA)	20**2*9**46	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9038	R\$ 51.300,00	15/06/2016	
Contrato	49	2016	80.874.100/0001-86	9039	R\$ 51.300,00	15/06/2016	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9054	Medição	1	Jurisdicionado	22/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2016	100,00%
9067	Conclusão	2	Jurisdicionado	02/08/2016			