

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2025	LAR DOS IDOSOS ETAPA II Esta intervenção está em andamento	Contrato 168/2025	210	22/07/2025	R\$ 369.000,00	24,22%

Nº8/2025
Data Inicial: 22/07/2025

LAR DOS IDOSOS ETAPA II

R\$ 369.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

39282

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6742	2025	09/12/2025	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1027	4061	01/12/2025

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
16/08/2026	168/2025	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*7**84**	Fiscalização	Sim
CPF	04*.9*.2**-39	RRT (CAU)	14**5*8*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.3*.1**-99	ART (CREA)	17**2*0**10**	Execução de Obra	Sim
CPF	09*.8*.3**-60	ART (CREA)	17**2*2**25**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001394	R\$ 421.632,89	27/05/2025	
Contrato	168	2025	76.995.414/0001-60	9001395	R\$ 369.000,00	09/07/2025	24,22%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001396	Medição	1	Jurisdicionado	12/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2025	9,73%

9001409	Medição	2	Jurisdicionado	27/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2025	18,10%
9001413	Medição	3	Jurisdicionado	25/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 168/2025	24,22%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900268068373					

Nº8/2025
Data Inicial: 22/07/2025

LAR DOS IDOSOS ETAPA II

Documentos

R\$ 369.000,00



















