

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2025	Poço artesiano- Queixinho Esta intervenção foi concluída	Contrato 10/2025	240	04/06/2025	R\$ 370.000,00	100,00%

Nº1/2025
Data Inicial: 04/06/2025

Poço artesiano- Queixinho

R\$ 370.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

38235

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3612	2025	06/06/2025	12537
3613	2025	06/06/2025	12537
3614	2025	06/06/2025	12537

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12537	2057	5300	06/06/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.2*.9**-06	ART (CREA)	17**2*1**79**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.2*.0**-28	ART (CREA)	17**2*3**45**	Execução de Obra	Sim
CPF	04*.6*.6**-12	ART (CREA)	17**2*1**77**	Orçamento	Sim
CPF	04*.6*.6**-12	ART (CREA)	17**2*1**77**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9358	R\$ 594.334,47	27/03/2025	
Contrato	10	2025	95.585.477/0001-92	9359	R\$ 370.000,00	17/04/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9714	Medição	1	Jurisdicionado	31/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 10/2025	0,25%
9716	Medição	2	Jurisdicionado	27/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 10/2025	31,95%
9718	Medição	3	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 10/2025	100,00%

9719 Conclusão 4 Jurisdicionado 30/09/2025

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900241590770					