

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2016	EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO	Contrato 47/2016	480	07/06/2016	R\$ 321.111,69	100,00%

Esta intervenção foi concluída

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO

R\$ 321.111,69

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

22692

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1906	2016	01/06/2016	12217
2099	2016	01/06/2016	12217
2481	2016	01/07/2016	12217
3574	2016	01/11/2016	12217
4007	2016	01/12/2016	12217
4215	2016	01/01/2017	12217
3081	2017	06/11/2017	12217
1828	2018	01/06/2018	12217
2239	2018	01/07/2018	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1004	5000	01/06/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00**7*5**43	ART (CREA)	20**2*4**15	Orçamento	Sim
CPF	00**7*5**43	ART (CREA)	20**2*4**15	Fiscalização	Sim
CPF	89.*.0*.0**-34	ART (CREA)	20**2*9**53	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9036	R\$ 321.111,69	31/05/2016	
Contrato	47	2016	80.874.100/0001-86	9037	R\$ 321.111,69	31/05/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9043	Medição	1	Jurisdicionado	03/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2016	34,67%
9053	Medição	2	Jurisdicionado	29/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2016	34,67%
9065	Medição	3	Jurisdicionado	02/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2016	34,68%
9072	Medição	4	Jurisdicionado	05/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2016	47,22%
9080	Medição	5	Jurisdicionado	03/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2016	47,23%
9083	Medição	6	Jurisdicionado	18/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2016	86,79%
9092	Medição	7	Jurisdicionado	15/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2016	57,96%
9101	Paralisação	8	Jurisdicionado	10/01/2017			
9117	Paralisação	9	Jurisdicionado	30/08/2017			
9144	Paralisação	10	Jurisdicionado	05/03/2018			
9150	Medição	11	Jurisdicionado	27/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2016	62,00%
9153	Medição	12	Jurisdicionado	30/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2016	62,00%
9159	Medição	13	Jurisdicionado	04/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2016	65,23%
9161	Medição	14	Jurisdicionado	02/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2016	71,90%
9171	Medição	15	Jurisdicionado	01/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2016	76,27%
9178	Medição	16	Jurisdicionado	22/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2016	100,00%
9172	Conclusão	17	Jurisdicionado	22/08/2018			

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO

Documentos

R\$ 321.111,69



Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br

TERMO DE PARALISAÇÃO

A obra constante do contrato nº 047/2016 é referente a EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, com a empresa Soll – Serviços, Obras e Logística Ltda, foi paralisada devido ao motivo que os serviços preliminares de adequação dos trechos são de responsabilidade do Município.

Bom Sucesso do Sul, 30 de Agosto de 2017.

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira
Fábio Júnior de Oliveira
DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ENG. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350