

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2025	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS INCLUINDO RUA CORREIA Esta intervenção está em andamento	Contrato 435/2025	240	29/12/2025	R\$ 2.148.000,00	5,00%

Nº9/2025
Data Inicial: 29/12/2025

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS INCLUINDO RUA CORREIA

R\$ 2.148.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8504

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**65**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**65**	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**65**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.3*.2**-71	ART (CREA)	17**2*0**57**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3406	R\$ 2.222.949,61	29/12/2025	
Contrato	435	2025	95.589.289/0001-32	3407	R\$ 2.148.000,00	29/01/2026	5,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3429	Medição	1	Jurisdicionado	30/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 435/2025	1,00%
3448	Medição	2	Jurisdicionado	23/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 435/2025	1,17%
3483	Medição	3	Jurisdicionado	31/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 435/2025	1,18%
3539	Medição	4	Jurisdicionado	29/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 435/2025	5,00%

Nº9/2025
Data Inicial: 29/12/2025

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS INCLUINDO RUA CORREIA

Documentos

R\$ 2.148.000,00









