

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2025	Ampliação da UBS Zelindo Batistussi <b>Esta intervenção está em andamento</b>	Contrato 4108/2025	180	01/12/2025	R\$ 248.500,00	89,98%

Nº12/2025  
Data Inicial: 01/12/2025

## Ampliação da UBS Zelindo Batistussi

R\$ 248.500,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

6383

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
10719	2025	01/12/2025	12334
516	2026	05/01/2026	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	2024	6540	01/12/2025

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-59	ART (CREA)	17**2*5**66**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.4*.2**-08	ART (CREA)	17**2*6**44**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.4*.2**-08	ART (CREA)	17**2*6**44**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	07*.4*.2**-08	ART (CREA)	17**2*6**44**	Projeto Complementar	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*7**60**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*7**60**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10144	R\$ 303.742,51	01/12/2025	
Contrato	4108	2025	76.995.430/0001-52	10145	R\$ 248.500,00	01/12/2025	89,98%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10147	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4108/2025	72,66%
10243	Medição	2	Jurisdicionado	05/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4108/2025	89,98%

10314	Medição	3	Jurisdicionado	02/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4108/2025	89,98%
10455	Medição	4	Jurisdicionado	02/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4108/2025	89,98%

Nº12/2025  
Data Inicial: 01/12/2025

# Ampliação da UBS Zelindo Batistussi

## Documentos

R\$ 248.500,00



